



Tegnforklaring

- Arbeidsområde
- X Berørte avkjørster
- ||| Midl. stengte veier

Henvisninger

Y231 - Hovedfase 3, delfase 1, VA-arbeider pr. 370-510
 Y232 - Hovedfase 3, delfase 2, VA-arbeider pr. 510-590
 Y233 - Hovedfase 3, delfase 3, VA-arbeider pr. 280-370

Krav

Spesifikke krav for hvert område i denne hovedfasen er angitt på tegningene Y231-233.

Ved ferdigstillelse av VA-arbeider i hver delfase (221-223) skal Nordstrandveien opparbeides til en standard som gjør det mulig å sette trafikk på delområdet, før entreprenør går videre til neste delfase.

Ferdigstillelse og metode for opparbeidelse av veg/overflater til og med bindlag foreslås av entreprenør. Dersom veg opparbeides i full bredde skal dette utføres fortløpende etter rehabilitering av VA-anlegg, slik at anleggsområde og stengte vegstrekninger kan holdes til et minimum.

Arbeidsomfang hovedfase 3

Arbeidet omfatter i hovedsak VA-arbeider innenfor skravert område, pr 280-590

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Tegningsdato		20.10.2023	
Fv. 834 Nordstrandveien		Bestiller		Christian H. Forsmo	
Arbeidsavsnitt 2 og 3. Mælen-Tjeldberget		Produsert av		Multiconsult	
Faseplan		Prosjektnummer		8800336	
Hovedfase 3		Arkivreferanse		22/17455	
Oversikt underfaser		Målestokk (format)		1:500 (A1)	
Konkurransgrunnlag		Koordinatsystem		EUREF89 NTM14/NN2000	
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
MaAH	VeA	VeA	1020454-05		
		Tegningsnummer /		revisjonsbokstav	
				Y230	