



Tegnforklaring

- Arbeidsområde
- Berørte avkjørster
- Midl. stengte veier

Henvisninger

Y241 - Hovedfase 4, delfase 1, VA-arbeider pr. 70-135
 Y242 - Hovedfase 4, delfase 2, VA-arbeider pr. 135-280

Krav

Spesifikke krav for hvert område i denne hovedfasen er angitt på tegningene Y241-242.

Ved ferdigstillelse av VA-arbeider i hver delfase (221-223) skal Nordstrandveien opparbeides til en standard som gjør det mulig å sette trafikk på delområdet, før entreprenør går videre til neste delfase.

Ferdigstillelse og metode for opparbeidelse av veg/overflater til og med bindlag foreslås av entreprenør. Dersom veg opparbeides i full bredde skal dette utføres fortløpende etter rehabilitering av VA-anlegg, slik at anleggsområde og stengte vegstrekninger kan holdes til et minimum.

Arbeidsomfang hovedfase 4

Arbeidet omfatter i hovedsak VA-arbeider innenfor skravert område, pr 70-280

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utlarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
					
Fv. 834 Nordstrandveien		Tegningsdato	20.10.2023		
Arbeidsavsnitt 2 og 3. Mælen-Tjeldberget		Bestiller	Christian H. Forsmo		
Faseplan		Produsert av	Multiconsult		
Hovedfase 4		Prosjektnummer	8800336		
Delfase 1		Arkivreferanse	22/17455		
Konkurransgrunnlag		Målestokk (format)	1:500 (A1)		
Utarbeidet av		Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	
MaAH	VeA	VeA	10204454-05	Tegningsnummer / revisjonsbokstav	
				Y240	