

Svalbard Energi AS

Fjernvarme, skredsikring og kryssing av vei 300

Totalentreprise

Del E - Frister

Mars 2024

Totalentreprenørens frister

Milepæl	Tid	Dagmulkt/ Erstatning
1 Samlet nedetid på fjernvarmeanlegget	3 uker	Erstatning
2 Overlevering av komplett FDV-dokumentasjon	2 uker før overtagelse	Ingen
3 Overlevering av anlegg	20.09.2024	Dagmulkt

Byggherren har en kostnad på 60.000 kr inkl mva pr kalenderdag ved nedetid på fjernvarme. Byggherren skal ha 30 tusen i erstatning hver dag ut over 3 uker som det er nedetid på fjernvarmeanlegget. Tilsvarende er det en bonus for totalentreprenøren på kr 30 tusen pr kalenderdag for hver dag mindre enn 3 uker som det er nedetid.

Tentativ framdriftsplan

Byggherren har fått utarbeidet et grov tentativ plan som er slik man har tenkt seg prosjektets framdrift. Denne er kun til orientering.

	des.23	jan.24	feb.24	mar.24	apr.24	mai.24	jun.24	jul.24	au. 24	sep.24
Søknader										
Søknad til Sysselmasteren(8 uker)										
Rammesøknad til Longyearbyen lokalstyre (usikker behandlingstid)										
IG-Søknad til Longyearbyen lokalstyre (usikker behandlingstid)										
Anbudsfase										
Invitasjon til tilbydere										
Tilbudsbefaring										
Tilbudsregning hos entreprenør(4 uker)										
Tilbudsfrist										
Forhandlinger / Kontraktssignering(2 uker)										
Byggefase										
Totalentreprenørens projektering										
Bestillingstid på rør(6 uker)										
Produksjon av kulvertlokk(6 uker)										
Transport av rør og kulvertlokk(2 uker)										
Tilrigging/mobilisering										
Avgraving og saging av topp på kulvert										
Nedtapping og riving av rør										
Rørmontasje										
Idriftsettelse										
Montering av nye kulvertlokk og påfylling										
Overtagelse										
Ferdigbefaring og overtagelse										