

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktivitet	Res
1	★	Randesund omsorgsenter - 9519010	1600 dager?	ma 21.11.22	to 18.01.29		
2	★	Reguleringsplan	203,2 dager?	to 25.05.23	fr 01.03.24		
3	🚧	Planoppstart	1 dag?	ti 08.08.23	ti 08.08.23		
4	★	Plandokumenter	206 dager?	ma 06.03.23	ma 18.12.23		
5	★	Plankart	20 dager?	ma 03.04.23	fr 28.04.23		
6	★	Planbestemmelser	20 dager?	ma 27.03.23	fr 21.04.23		
7	★	Mobilitetsplan	30 dager	ma 20.03.23	fr 28.04.23		
8	★	Fagrappport naturmangfold	20 dager	ma 21.11.22	fr 16.12.22		
9	★	Overvannsnotat	25 dager	ma 27.03.23	fr 28.04.23		
10	★	Støyrappport	25 dager	ma 27.03.23	fr 28.04.23		
11	🚧	1 gangs behandling	1 dag	to 08.06.23	to 08.06.23		
12	🚧	Høring og offentlig ettersyn	60 dager	ti 20.06.23	fr 08.09.23		
13	🚧	Behandling i kommunestyret/ bystyret	1 dag?	on 24.01.24	on 24.01.24		
14	🚧	Kunngjøring av vedtatt plan	21 dager	lø 03.02.24	fr 01.03.24		
15	★	Bygg	1410 dager?	ti 15.08.23	to 18.01.29		
16	★	Skisseprosjekt	125 dager	ma 16.01.23	ma 10.07.23		
17	★	Romprogram og Arealoversikter	30 dager	ma 20.02.23	fr 31.03.23		
18	🚧	Funksjonsprogram	10 dager	ma 27.03.23	fr 07.04.23		
19	★	byggningsform og byggehøyde	50 dager	ma 16.01.23	fr 24.03.23		
20	🚧	Teknisk infrastruktur inne/ute	19 dager	ma 20.03.23	to 13.04.23		
21	🚧	Infrastruktur	19 dager	ma 13.03.23	to 06.04.23		
22	★	Forprosjekt (for 8407)	270,07 dager?	ma 31.07.23	ma 12.08.24		
23	🚧	Byggets plassering og adkomst	15 dager	ma 31.07.23	fr 18.08.23		
24	🚧	Plantegninger	20 dager	ma 31.07.23	fr 25.08.23		
25	🚧	Fasadetegninger (form og uttrykk)	40 dager	ma 28.08.23	to 19.10.23	24	
26	🚧	Brann rapport	250,2 dager	ma 24.04.23	fr 05.04.24		
27	🚧	Fundamentering og bæresystem	229,2 dager	ma 03.04.23	to 15.02.24		
28	🚧	Fundamentering og bæresytem del 2	16 dager	ti 06.02.24	ti 27.02.24		
29	🚧	Matrialbruk	15 dager	ma 05.02.24	fr 23.02.24		
30	🚧	Teknisk	20 dager	ma 15.01.24	to 08.02.24		
31	🚧	Søknad om rammetillatelse (Nabovarsel)	5 dager	to 22.02.24	on 28.02.24		
32	🚧	Godkjenning i AMU og Arbeidsti.	30 dager	ma 19.02.24	fr 29.03.24		
33	🚧	Prosjektgranskning	15 dager	ma 22.04.24	ma 13.05.24		
34	🚧	Tilbudsfase	164,07 dager	ma 15.01.24	fr 30.08.24		
35	🚧	Konkuransegrunnlag 8407	60 dager	ma 15.01.24	to 04.04.24		
36	🚧	Utlysning av konkuranse NS 8407	40 dager	ma 22.04.24	ma 17.06.24		
37	🚧	Karenstid	10 dager	ti 18.06.24	ma 01.07.24	36	
38	🚧	Kontrakt 8407 Entrepri	10 dager	ma 19.08.24	fr 30.08.24		
39	🚧	Byggefase	825 dager	ma 09.09.24	ti 16.11.27		
40	🚧	Mobilisering	25 dager	ma 09.09.24	fr 11.10.24		
41	🚧	Prosjektering Totalentrepnr	100 dager	ma 23.09.24	ma 10.02.25		
42	★	Rive sykehjem	30 dager	ma 07.10.24	fr 13.12.24		
43	🚧	Grunnarbeid og fundamenter.	120 dager	ti 01.10.24	ti 18.03.25		
44	🚧	Råbygg	150 dager	ma 03.02.25	ti 02.09.25		
45	🚧	Tett bygg	90 dager	ma 11.08.25	fr 12.12.25		
46	🚧	Tak og Fasade	60 dager	ma 01.12.25	ma 23.02.26		
47	🚧	Innvendig	130 dager	ma 05.01.26	ti 07.07.26		
48	🚧	Teknisk	120 dager	ma 23.03.26	ti 08.09.26		
49	🚧	Utomhus	80 dager	ma 02.03.26	ma 22.06.26		
50	🚧	Mekanisk ferdigstilling	80 dager	ma 18.05.26	ma 07.09.26		
51	🚧	Innregulering og testfase	30 dager	ma 07.09.26	ma 09.11.26		
52	🚧	Overtakelse	5 dager	ti 10.11.26	ma 16.11.26	51	
53	★	Prøvedrift	261 dager	ma 16.11.26	ti 16.11.27	52	
54	🚧	Overlevering sektor	2 dager	ti 17.11.26	on 18.11.26	52	

Kv 4, 2022 | Kv 1, 2023 | Kv 2, 2023 | Kv 3, 2023 | Kv 4, 2023 | Kv 1, 2024 | Kv 2, 2024 | Kv 3, 2024 | Kv 4, 2024 | Kv 1, 2025 | Kv 2, 2025 | Kv 3, 2025 | Kv 4, 2025 | Kv 1, 2026 | Kv 2, 2026 | Kv 3, 2026 | Kv 4, 2026 | Kv 1, 2027 | Kv 2, 2027 | Kv 3, 2027 | Kv 4, 2027 | Kv 1, 2028 | Kv 2, 2028 | Kv 3, 2028 | Kv 4, 2028 | Kv 1, 2029



Prosjekt: Fremdriftsplan 2024
Dato: to 04.04.24

Aktivitet █ Sammen drag Deling ⋯ Prosjektsammen drag Milepæl ◆ Inaktiv aktivitet	 Inaktivt milepæl Inaktivt sammen drag Manuell aktivitet	◆ Bare varighet Manuell sammen drags frem heving Manuelt sammen drag	 Bare start Bare slutt Eksterne aktiviteter	 Ekstern milepæl Tidsfrist Fremdrift	◆ Manuell fremdrift
--	--	---	---	--	---