

Aktiviteter	Varighet	Fra til Dato
Mobiliseringstid entreprenør	1 uke	01 - 07. juli
Rigg på plan 11	1 uker	07 - 14. juli
Gjennomføringstid plan 10	6 uker	14 juli til 25. august
Overtakelse med mangellister plan 10	1 uke	26 august til 1.september
Plan 10 klar for bruk	1 dag	2.september
Gjennomføringstid plan 11	8 uker	14 juli til 15.september
Overtakelse med mangellister plan 11	1 uke	16 september til 22.september
Plan 11 klar for bruk	1 dag	23.september
Gjennomføringstid plan 1-9 (kan utføres parallelt med plan 10 og 11)		14.oktober
Overtakelse med mangellister plan 1-9	1 uke	14 oktober til 21.oktober
Sluttoppgjør		

Det kan ikke jobbes i alle underliggende plan samtidig. Disse arbeidene må fordeles utover, slik at ikke for mange parkeringsplasser berøres samtidig. Entreprenør må legge opp en plan for dette som godkjennes av byggherre før oppstart.