










	Aktivitetsnavn	2024				2025				2026				2027				2028			
		Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4	Kv.1	Kv.2	Kv.3	Kv.4			
678	<input type="checkbox"/> 3 Administrasjonsbygg																				
679	<input type="checkbox"/> E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen																				
680	Bygningsmessige arbeider																				
681	VVS																				
682	Elektrotekniske anlegg																				
683	E21 klar for oppstart E51 i administrasjonsbygget (F7)																				
684	Egenkontroller og tester, sluttarbeider, dokumentasjon																				
685	<input type="checkbox"/> E51 Automasjon og driftskontroll																				
686	Programmering etc utenfor anlegget																				
687	Montasjearbeider og programmering på på anlegget																				
688	Egenkontroller og tester, sluttarbeider, dokumentasjon																				
689	<input type="checkbox"/> Prøvedrift entreprise E21 og E51																				
690	Felles prøvedriftsperiode																				

-  Byggestart
-  Kunngjøring
-  Byggherre

-  Gjeldende
-  Gjeldende
-  Gjeldende

-  Fremdrift (timevektet)
-  Fremdrift (timevektet) for summasjon
-  Oppnådd milepæl