

ÅMOT KOMMUNE

Rena sentrumsutvikling

Entreprise A1 – Tollef Kildes gate

Vedlegg C – Tidsplan

2013-04-11 Rena sentrumsutvikling.: 5112595

Innhold

1	Fysiske arbeider	3
2	Dokumentleveranser	4
3	Bilag	5

1 Fysiske arbeider

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

Frist	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt NS 8405 pkt. 34.3
1.	Oppstart etappe 1	2013-09-02	Nei
2.	Overtakelse etappe 1	2014-08-15	Ja
3.	Oppstart etappe 2	2014-09-01	Nei
4.	Overtakelse etappe 2	2015-08-14	Ja

Tidsplanen avhenger av kommunestyrets vedtak om gjennomføring.

2 Dokumentleveranser

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

Frist	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt NS 8405 pkt. 34.3
1.	Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø	2013-09-13	Nei
2.	Kvalitetsplan	2013-09-13	Nei
3.	Detaljert fremdriftsplan	2013-09-13	Nei
4.	Bemanningsplan	2013-09-13	Nei
5.	Ukesrapporter	Hver mandag	NOK 1000
6.	Månedrapporter	Innen 10. i hver måned	NOK 2000
7.	Som bygget dokumentasjon etappe 1	2014-08-29	Slutfaktura betales ikke før dokumentasjon er levert byggherren.
8.	Som bygget dokumentasjon etappe 2	2015-08-28	
9.	FDV-dokumentasjon, sluttdokumentasjon iht. kontrakten vedlegg G og mengdebeskrivelsen kapittel 1A etappe 1	2014-08-29	
10	FDV-dokumentasjon, sluttdokumentasjon iht. kontrakten vedlegg G og mengdebeskrivelsen kapittel 1A etappe 2	2015-08-28	

3 Bilag

Bilag C1 – Entreprenørens fremdriftsplan