



Konkurransesgrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

**Arkitekt for Utviklingsplan
ved Fræna videregående skole**



Innhold

1	GENERELT.....	3
2	TIDSPLAN, MILEPÆLER.....	3
3	FREMDRIFTSPLAN.....	3
4	DAGMULKT.....	3
5	TIDFRISTER FOR BYGGHERRE.....	3



1 GENERELT

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraksarbeidet. Vedlagte fremdriftsplan viser aktiviteter som vil foregå i kontraksperioden og som leverandør må ta hensyn til i egen planlegging av eget kontraksarbeid.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan for eget kontraksarbeid med milepæler som skal være bindende. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan som prosjektledelsen vil utarbeide.

2 TIDSPLAN, MILEPÆLER

Noen milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
• Første høring med alternative skisser.	14.02.14
• Andre høring med skisser ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning.	14.03.14
• Endelige utviklingsplan er klar til politisk behandling	05.04.14

3 FREMDRIFTSPPLAN

Milepæl	Tid
• Arkitekt kontrahert	06.12.13
• Oppstart utviklingsplan	13.12.13
• Første høring med alternative skisser ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning	14.02.14
• Første høringsrunde ferdig	28.02.14
• Endelige utviklingsplaner med skisser, klar for byggherregodkjenning.	14.03.14
• Andre høringsrunde ferdig	26.03.14
• Endelige utviklingsplaner klar til politisk behandling	05.04.14

4 DAGMULKT

Det vil bli satt dagmulktbelagte frister for leveransen og for noen egne KS- aktiviteter for den enkelte leverandør. Dagmulktenes størrelse fastsettes ved etablering av milepæler.

Det medfører erstatningsplikt dersom leverandør påfører byggherre økte kostnader eller tap som er forårsaket av forsinkelser. Dette kan være levering av dokumenter i forhold til godkjente leveringsplaner eller andre forsinkelser.

Dagmulktenes størrelse:

2 % av delprosjektets samlede honorar/kalenderdag, minimum kr. 1000,- / kalenderdag.

Følgende milepæler har dagmulkt:

- Første høring med alternative skisser ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning
- Endelige utviklingsplaner med skisser, klar for byggherregodkjenning.
- Endelige utviklingsplaner klar til politisk behandling

5 TIDSFRISTER FOR BYGGHERRE

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
-----------	-------



Prosjekt arkitekt for utviklingsplan ved Fræna vgs

Bilag C Tidsplan

Dato: 01.10.2013

• Oppstart utviklingsplan	13.12.13
• Første høringsrunde ferdig	28.02.14
• Andre høringsrunde ferdig	26.03.14

Milepæler kan bli endret ved eventuell forsinket oppstart og ytterligere milepæler kan bli fastsatt.