

Råde kommune

Tombsletta

Rehabilitering av vannledning

Vedlegg C – Tidsplan

2014-04-01 Oppdragsnr.: 5141296

Innhold

1	Fysiske arbeider	3
2	Dokumentleveranser	4

1 Fysiske arbeider

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

Frist (nr.)	Beskrivelse	Dato (ååå-mm-dd)
1.	Oppstart Fase 1	2014-05-19
2.	Oppstart Fase 2 og fase 3*	2014-08-15
3.	Fysisk ferdigstillelse av Fase 1	2014-07-04
4.	Fysisk ferdigstillelse av øvrige faser	2014-10-01
5.	Overtakelse	2014-10-15

*Det gjøres oppmerksomt på at fase1 skal ferdigstilles før 04.07.2014 og at de neste fasene tidligst kan starte 15.08.2014, grunnet stans i vannforsyning fra Fredrikstad kommune i denne perioden.. Dette medfører et opphold på ca 6 uker.

2 Dokumentleveranser

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

Frist (nr.)	Beskrivelse	Dato (ååå-mm-dd)
1.	Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø	2014-05-19
2.	Kvalitetsplan	2014-05-19
3.	Detaljert fremdriftsplan	2014-05-19
4.	Som bygget dokumentasjon Iht Vedlegg B pkt 2.6	2014-10-15
5.	FDV-dokumentasjon, sluttdokumentasjon Iht Vedlegg B pkt 2.6	2014-10-15