

Konkurransesgrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

Entreprise E09 SD-Anlegg

Innhold

1	Generelt.....	3
2	Tidsplan, milepæler for prosjektet.....	3
3	Milepæler og døgnmulker for entreprenør.....	3
4	Tidsfrister for byggherre.....	3

Entreprise E09 SD-Anlegg for publikums- og magasinbygg
Dato: 04.04.2014

1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet. Vedlagte fremdriftsplan viser aktiviteter som vil foregå i kontraktperioden og som leverandør må ta hensyn til i egen planlegging og gjennomføring av eget kontraktsarbeid.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan for kontraktsarbeidet med milepæler som skal være bindende. Planen skal baseres vedlagte fremdriftsplan.

2 Tidsplan, milepæler for prosjektet

Milepæler for prosjektet:

Aktivitet - Milepæl	Tid
• Byggestart betongarbeid	01.05.14
• Brukstillatelse-/ferdigattest foreligger	15.06.15
• Forventet oppstart denne entreprisen	15.02.15
• Overtakelse fra entreprenør(er) til prøvedrift	15.06.15
• Overlevering til drift ferdig installasjon	01.01.16

3 Milepæler og døgnmulkt for entreprenør

(stryk det som ikke er aktuelt)

Aktivitet - Milepæll	Tid	Døgnmulktbeløp
• Overtagelse fra entreprenør til prøvedrift	15.06.15	I.h.t NS 8405
• Overtakelse fra entreprenør etter prøvedrift	01.01.15	Kr. 1.500,-/kal.dag

4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
• Entreprise E09 - entreprisen kontrahert	15.08.2014

Entreprise E09 SD-Anlegg for publikums- og magasinbygg
Dato: 04.04.2014

Om igangsettingstillatelse ikke foreligger innenfor frist gitt i kap.4, og dette har sin årsak alene i forsinkelse i leverandørs forutsatte leveranse «Søknad om ansvarsrett med kontrollplan» i kap.3, gjelder dagmulktforutsetningene i kap.3 likevel overfor leverandør.