

K104 Romsdal vgs. Orienterende framdriftsplan

01.07.2015

ID	Akti	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Varighet	% fullført	2015				2016				2017						
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		
1		PLANLEGGING OG KONTRAHERING TOTALENTPREISE	ma 05.01.15	fr 01.04.16	294 dager?	0%															
2		OFFENTLIGE MYNDIGHETER	ma 05.01.15	to 31.03.16	293 dager?	0%															
3		Nybygg inkl. klargjøring tomt	ma 05.01.15	to 31.03.16	293 dager?	0%															
4		Søknad dispensasjon parkering og adkomst	ma 04.01.16	to 31.03.16	61 dager?	0%															
5		Søknad Arbeidstilsynet	fr 29.05.15	fr 31.07.15	26 dager?	0%															
6		Rammesøknad nybygg	ma 05.01.15	fr 19.06.15	119 dager?	0%															
7		Søknad Mattilsynet (kjøkkenrådgiver)	on 01.07.15	to 27.08.15	22 dager	0%															
8		KONTRAHERING E02 GRUNNARBEIDER OG OMLEGGING INFRASTRUKTUR	to 25.06.15	fr 01.04.16	172 dager?	0%															
9		Kunngjøring doffin (FOA del II, jfr. §2-2, 3 ledd)	ma 03.08.15	fr 21.08.15	15 dager?	0%															
10		Evaluering og kontrakt	ma 24.08.15	fr 18.09.15	20 dager?	0%															
11		Karensperiode	ma 07.09.15	fr 18.09.15	10 dager	0%															
12		KONTRAHERING E20 TOTALENTPREISE	to 25.06.15	fr 18.12.15	107 dager?	0%															
13		Kunngjøring TED	to 25.06.15	ma 21.09.15	43 dager?	0%															
14		Evaluering og kontrakt	ti 22.09.15	fr 06.11.15	34 dager	0%															
15		Karensperiode	ma 26.10.15	fr 06.11.15	10 dager	0%															
16		Samspill og prosjektering før opsjon byggefase	ma 09.11.15	fr 18.12.15	30 dager	0%															
17		KONTRAHERING E70 UTOMHUSARBEIDER M.M.	ma 10.08.15	fr 01.04.16	160 dager?	0%															
18		Kontrahering LARK m.fl.	ma 10.08.15	on 30.09.15	1,9 mndr	0%															
19		Prosjektering	to 01.10.15	to 31.12.15	3 mndr	0%															
20		Kunngjøring TED	ma 04.01.16	fr 19.02.16	35 dager?	0%															
21		Evaluering og kontrakt	ma 22.02.16	fr 01.04.16	27 dager	0%															
22		Karensperiode	on 16.03.16	fr 01.04.16	10 dager	0%															
23		BYGGEFASE	ma 03.11.14	fr 28.06.19	1083 dager?	11%															
24	✓	E00 MIDLERTIDIGE LOKALER	ma 03.11.14	fr 17.04.15	113 dager?	100%															
25	✓	Planlegging, godkjenning og kontrakt	ma 03.11.14	ma 02.02.15	59 dager?	100%															
26	✓	Gjennomføring	ti 03.02.15	fr 17.04.15	54 dager?	100%															
27	✓	E01 MILJØSANERING OG RIVNING SARBEIDER BYGG C, D og H	ma 01.12.14	ma 31.08.15	168 dager?	100%															
28	✓	Planlegging, godkjenning og kontrakt	ma 01.12.14	to 30.04.15	102 dager?	100%															
29	✓	Gjennomføring	ma 04.05.15	ma 31.08.15	66 dager	100%															
30		E02 OMLEGGING INFRASTRUKTUR OG GRUNNARBEIDER (kontraktsdel 1)	ma 21.09.15	fr 15.01.16	78 dager?	0%															
31		Opparbeidelse av midlertidig parkering	ma 21.09.15	fr 02.10.15	10 dager?	0%															
32		Omlegging infrastruktur	ma 21.09.15	fr 27.11.15	50 dager?	0%															
33		Inngjerding tomt	ma 21.09.15	fr 02.10.15	10 dager?	0%															
34		Fjerning løsmasser tomt	ma 05.10.15	fr 13.11.15	30 dager?	0%															
35		Sprengningsarbeider tomt	ma 19.10.15	fr 15.01.16	58 dager?	0%															
36		E20 TOTALENTPREISE	ti 15.12.15	to 13.12.18	686 dager?	0%															
37		Utløsning av opsjon E20	fr 18.12.15	fr 18.12.15	1 dag	0%															

K104 Romsdal vgs
Utskrift: on 08.07.15

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

K104 Romsdal vgs. Orienterende framdriftsplan

01.07.2015

ID	Akti	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Varighet	% fullført	Gantt Chart															
							2015				2016				2017							
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
38		Utløsning av opsjon E22 Massivtre. Tiltransport til E20	fr 18.12.15	fr 18.12.15	1 dag	0%																
39		Tiltransport kontraktsdel 2 (opsjon) E02 grunnentreprise	fr 15.01.16	fr 15.01.16	1 dag	0%																
40		Byggefase	ti 15.12.15	fr 10.11.17	435 dager?	0%																
41		Råbygg	ti 15.12.15	fr 23.12.16	237 dager	0%																
42		Aktuell inndeling:	ti 15.12.15	ti 15.12.15	1 dag?	0%																
43		Grunn og betongarbeider - underetasje	ma 18.01.16	fr 22.04.16	67 dager?	0%																
44		Grunn og betongarbeider 1.etg - Fløy 1	ma 21.03.16	fr 10.06.16	54 dager?	0%																
45		Massivtremontasje Fløy 1 (arbeid delvis i bygningsferien Norge)	ma 13.06.16	ma 08.08.16	22 dager	0%																
46		Grunn og betongarbeider 1.etg - Fløy 2	ma 25.04.16	ma 08.08.16	54 dager?	0%																
47		Massivtremontasje Verkstedhaller	ma 08.08.16	fr 19.08.16	10 dager?	0%																
48		Massivtremontasje Fløy 2	ma 22.08.16	fr 07.10.16	35 dager	0%																
49		Fasader, takteking og glassgård	ma 08.08.16	fr 23.12.16	100 dager?	0%																
50		Tekniske anlegg i grunn	ma 18.01.16	ma 08.08.16	121 dager?	0%																
51		Innredningsarbeider	ma 12.09.16	fr 10.11.17	273 dager?	0%																
52		Aktuell inndeling:	ma 12.09.16	ma 12.09.16	1 dag?	0%																
53		Bygningstekniske arbeider	ma 12.09.16	fr 10.11.17	273 dager?	0%																
54		Heismontasje	ma 07.08.17	fr 10.11.17	70 dager?	0%																
55		Tekniske fag	ma 12.09.16	fr 10.11.17	273 dager?	0%																
56		Fast tilkoblet/større/tungt utstyr (byggherreleveranser)	ma 04.09.17	fr 10.11.17	50 dager?	0%																
57		Utomhusarbeider sør og øst (opsjon tiltransportert)	ma 02.01.17	fr 27.10.17	188 dager	0%																
58		Utomhusarbeider sør og øst	ma 02.01.17	fr 27.10.17	188 dager	0%																
59		Ferdigbefaringer/overtakelse/prøvedrift	ma 09.10.17	to 13.12.18	276 dager?	0%																
60		Kontrollbefaringer TE	ma 09.10.17	fr 24.11.17	35 dager?	0%																
61		Overtakelsesprosess	ma 27.11.17	on 13.12.17	0,65 mndr	0%																
62		Prøvedrift del 1 (testperiode)	ma 16.10.17	fr 08.12.17	2 mndr	0%																
63		Prøvedrift del 2	on 13.12.17	to 13.12.18	229 dager?	0%																
64		INVENTAR OG UTSTYR. FLYTTING	to 14.12.17	on 04.04.18	71 dager?	0%																
65		Inventar og utstyr	to 14.12.17	to 15.02.18	40 dager?	0%																
66		Flytting	fr 09.02.18	on 04.04.18	36 dager?	0%																
67		E01 MILJØSANERING OG RIVNING SARBEIDER BYGG A OG B	ma 05.02.18	on 18.04.18	50 dager	0%																
68		Miljøsanering og rivning bygg A og B	ma 05.02.18	on 18.04.18	10 ukr	0%																
69		E70 UTMOMHUSARBEIDER NORD OG VEST	ma 16.04.18	fr 28.06.19	284 dager?	0%																
70		Grunnarbeider (sprengning, terreng, betong m.m.)	ma 16.04.18	to 13.09.18	85 dager?	0%																
71		Kaldtlager, støttemurer m.m.	on 09.05.18	fr 10.08.18	45 dager?	0%																
72		Utomhusarbeider (kontraktsarbeider)	ma 16.04.18	ma 04.02.19	180 dager?	0%																
73		Beplantning	ma 01.04.19	fr 28.06.19	65 dager?	0%																
74		REKLAMASJONSPERIODER	ma 14.10.13	to 21.12.23	2507 dager?	0%																

K104 Romsdal vgs
Utskrift: on 08.07.15

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

K104 Romsdal vgs. Orienterende framdriftsplan

01.07.2015

ID	Akti	Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Varighet	% fullført																					
							2015					2016				2017											
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1								
75		Totalentreprise	to 14.12.17	on 08.02.23	1305 dager?	0%																					
76		Utomhus	on 12.12.18	to 21.12.23	1305 dager?	0%																					
77		Inventar og utstyr	fr 13.10.17	to 08.12.22	1305 dager?	0%																					
78			ma 14.10.13	ma 14.10.13	1 dag?	0%																					

K104 Romsdal vgs
 Utskrift: on 08.07.15

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			