

| ID | Karuss skole | Variighet    | Start       | Slutt          | Foregår Navn på aktiviteter/ressurser |
|----|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| 1  |              | 551,19 dager | ma 02.11.15 | on 31.01.18    |                                       |
| 2  |              | 106 dager?   | ti 24.11.15 | fr 29.04.16    |                                       |
| 25 |              |              |             |                |                                       |
| 26 |              | 457,5 dager  | ma 04.04.16 | to 15.02.18    |                                       |
| 27 |              | 40 dager     | on 10.08.16 | fr 07.10.16    | LCE                                   |
| 28 |              | 1 dag        | fr 07.10.16 | ma 10.10.16    | LCE                                   |
| 29 |              | 12 dager     | ma 10.10.16 | on 26.10.16    | LCE                                   |
| 30 |              | 1 dag        | on 26.10.16 | to 27.10.16    | LCE                                   |
| 31 |              | 10 dager     | to 27.10.16 | to 10.11.16    | ALLE                                  |
| 32 |              | 3 dager      | to 10.11.16 | ti 15.11.16    | LCE                                   |
| 33 |              | 231,5 dager  | to 08.09.16 | fr 18.08.17 32 |                                       |
| 34 |              | 74,81 dager  | ma 01.05.17 | fr 18.08.17    | LCE                                   |
| 35 |              | 38,25 dager? | fr 23.06.17 | fr 18.08.17    | LCE                                   |
| 36 |              | 112,31 dager | to 15.12.16 | on 31.05.17    | LCE                                   |
| 37 |              | 38,25 dager  | fr 23.06.17 | fr 18.08.17    | LCE                                   |
| 38 |              | 38,25 dager  | fr 23.06.17 | fr 18.08.17    | LCE                                   |
| 39 |              | 4,69 dager   | ma 07.08.17 | fr 18.08.17    | LCE                                   |
| 40 |              | 4,5 dager    | ma 14.08.17 | fr 18.08.17    | LCE                                   |
| 41 |              | 120 dager    | ma 21.08.17 | to 15.02.18    | TE                                    |
| 42 |              |              |             |                |                                       |
| 43 |              | 164,38 dager | ma 02.05.16 | ma 02.01.17    |                                       |
| 52 |              |              |             |                |                                       |
| 53 |              | 100 dager    | ma 02.05.16 | ti 27.09.16    |                                       |
| 55 |              |              |             |                |                                       |

**Total prosjekt tid**

**Tilbudsutarbeidelse**

**Totalentreprise Ventilasjon, SD og Membran (TE)**

Tilbudsutlysning på Doffin ( LOA \$ 19-1 )

Innlevering tilbud TE

Evaluerer av innkomne TE

Innstilling av TE

Klage frist, innstilling TE

Kontrahering av TE

Utføre TE m prosjektering og søknader, bygging, testing, og innregulering.

Bygg G og vrimle

Bygg C

Bygg D, E og F ( D des16 & jan17, E Feb & Mar 17, F Apr & Mai 17)

Bygg B

Bygg A

Testing og innregulering ( samkjøringstest )

Overtakelse

Prøvedrift t-h.t. KS 60

Diverse utvendige beslag må skiftes/utbedres.

Innvendig må det skiftes ut en del parkett med et mer hensiktsmessig materiale og en del innvendige vegger må forsterkes.

