

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Halvdel 2, 2017					Halvdel 1, 2018					Halvdel 2, 2018				
					a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j
1	DAM HUNDÅLVATN - FORNYING 2017																		
2																			
3	DAM																		
4	Oppstart tilrigging	0 dager	ma 24.04.17	ma 24.04.17	◆ 24.04														
5	Damarbeider	332 dager	ma 24.04.17	ti 31.07.18	■														
6	Ferdigstilling av damarbeider	0 dager	ti 31.07.18	ti 31.07.18	◆ 31.07														
7	Arrondering, nedriring og opprydding	24 dager	ti 31.07.18	fr 31.08.18	■														
8	Ferdigstilling av alt arbeid, inkl. arrondering, nedrigging og opprydding	0 dager	fr 31.08.18	fr 31.08.18	◆ 31.08														
9																			
10	SJAKT, LUKE OG LUKEHUS																		
11	Oppstart tilrigging	0 dager	ma 24.04.17	ma 24.04.17	◆ 24.04														
12	Sjakt, luke og lukehus	160 dager	ma 24.04.17	fr 01.12.17	■														
13	Ferdigstilling av sjakt, luke og lukehus	0 dager	fr 01.12.17	fr 01.12.17	◆ 01.12														
14	Arrondering, nedriring og opprydding	196 dager	fr 01.12.17	fr 31.08.18	■														
15	Ferdigstilling av alt arbeid, inkl. arrondering, nedrigging og opprydding	0 dager	fr 31.08.18	fr 31.08.18	◆ 31.08														

Prosjekt: V3 Framdriftsplan_Byg Dato: fr 02.09.16	Aktivitet	■	Inaktiv aktivitet	□	Manuell sammendragfremheving	■	Ekstern milepæl	◆
	Deling	⋯	Inaktiv milepæl	◆	Manuelt sammendrag	▬	Tidsfrist	↓
	Milepæl	◆	Inaktivt sammendrag	▬	Bare start	□	Fremdrift	■
	Sammendrag	▬	Manuell aktivitet	■	Bare slutt	□	Manuell fremdrift	■
	Prosjektsammendrag	▬	Bare varighet	■	Eksterne aktiviteter	■		