

Prosjekt:

# Nytt sykehus i Drammen

Tittel:

## Bilag C1 Hovedfremdriftsplan

01	For implementering	28.06.17	ØYL	ERN	DAB	
Rev.	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent	
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					<b>Side 1 av 3</b>	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
<b>NSD</b>	<b>0000</b>	<b>Z</b>	<b>PL</b>	<b>0001</b>	<b>01</b>	<b>G</b>

# Innholdsfortegnelse

1	Generelt.....	3
2	Fremdrift.....	3

## 1 Generelt

Oppstart på byggeplass er avhengig av framdrift for tomteerverv og påfølgende klargjøring av tomten. Hovedframdriftsplanen er avhengig av prosessene knyttet til tomt og kan derfor ikke fastlegges før disse prosessene er avklart. Endelig hovedframdriftsplan vil derfor bli bearbeidet og endelig fastlagt som en del av forprosjektet.

Framdriftsplanen angitt i dette bilaget er derfor å anse som retningsgivende for det videre planleggingsarbeidet.

## 2 Fremdrift

Foreløpig hovedframdriftsplan pr. juni 2017:

PERIODE	AKTIVITET
2018	Oppstart forprosjekt 23.03.2018: Ferdig bearbeiding av optimalisert skisseprosjekt. 15.11.2018: Leveranse av ferdig forprosjekt
12.2018	Styrebehandling (B4 beslutning) av forprosjekt i styret i Helse Sør-Øst RHF.
08.2018 – 08.2019	Klargjøring av tomt – riving og miljøsanering.
08.2017 – 06.2019	Detaljregulering
2019 – 2023	Detaljprosjektering. Varighet og belastning i perioden vil være ulik for de ulike fagdisiplinene.
09.2019	Antatt start grunnarbeider.
2019 – 2024/5	Byggefase. Varighet og belastning i perioden vil være ulik for de ulike fagdisiplinene.
2024/2025	Oppstart klinisk drift. Det vil bli lagt opp til gradvis ibruktakelse av av det nye sykehuset.