

| ID | Aktivitetsr | Aktivitetsnavn | Start | Slutt | Kv 2, 2017 | | | Kv 3, 2017 | | | Kv 4, 2017 | | | Kv 1, 2018 | | | Kv 2, 2018 | | | Kv 3, 2018 | | | Kv 4, 2018 | | | Kv 1, 2019 | | | Kv 2, 2019 | | | Kv 3, 2019 | | | | |
|----|-------------|---|-------------|-------------|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|--|-------|
| | | | | | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | | |
| 1 | ? | Foreløpig fremdriftsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | → | Superparken byggetrinn 1 | ma 03.07.17 | ma 01.07.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | → | Rigg og drift/permanent byggejerde | ma 25.09.17 | ti 30.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | → | Rivearb. inkl. midlert.byggejerde | ma 03.07.17 | fr 22.09.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | → | Energibrønner | ma 07.08.17 | fr 26.01.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | → | Grunn og fundamentarbeider, VA | ma 25.09.17 | fr 16.03.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | → | Betongarbeider ringmur /plate | ma 08.01.18 | ma 20.08.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | → | Stålarbeider | ma 05.02.18 | fr 02.03.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | → | Betongarbeider vegger /trapper | ma 29.01.18 | fr 22.06.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | → | Betongelementer | ma 05.02.18 | fr 27.04.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | → | Murerarbeider | ma 16.04.18 | fr 18.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | → | Byggeperiode | ma 16.04.18 | fr 18.01.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | → | Tømrerarbeider | ma 26.02.18 | ma 01.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | → | Metallarbeider | ma 03.09.18 | fr 14.12.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | → | Snekkerarbeider | ma 04.02.19 | ma 29.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | → | Sprinklerarbeider | ma 09.07.18 | ti 09.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | → | Rørleggerarbeider i grunn | ma 20.11.17 | ma 08.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | → | Ventilasjonsarbeider | ma 16.04.18 | fr 31.05.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | → | Taktekkerarbeider | ma 05.03.18 | fr 08.06.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | → | Maler og gulvleggerarbeider | ma 01.10.18 | to 28.02.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | → | Lås og beslag | ma 04.06.18 | on 17.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | → | Elektrikerarbeider | fr 15.06.18 | fr 05.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | → | SD-anlegg | ma 17.09.18 | fr 19.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | → | Blikkenslagerarbeider | ma 30.04.18 | fr 05.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | → | Heis | ma 01.10.18 | fr 30.11.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | → | Brannetting | ti 02.01.18 | to 28.02.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | → | Fast innredning | fr 01.03.19 | fr 26.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | → | Utomhusarbeider | ma 18.06.18 | ti 30.04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | ? | Overlevering | ma 01.07.19 | ma 01.07.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.07 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|
| Prosjekt: Fremdrift byggeperiode Dato: fr 22.12.17 | Aktivitet | | Inaktiv aktivitet | | Manuell sammendragsfremheving | | Ekstern milepæl | |
| | Deling | | Inaktiv milepæl | | Manuelt sammendrag | | Tidsfrist | |
| | Milepæl | | Inaktivt sammendrag | | Bare start | | Fremdrift | |
| | Sammendrag | | Manuell aktivitet | | Bare slutt | | Manuell fremdrift | |
| | Prosjektsammendrag | | Bare varighet | | Eksterne aktiviteter | | | |