



**Møre og Romsdal
fylkeskommune**

Konkurransesgrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

**K104 Romsdal vgs
E01b Rivnings- og miljøsaneringsentreprise**



Prosjekt K104 Romsdal videregående skole

E01 B Rivnings- og miljøsaneringsentreprise - Bilag C Tidsplan

Dato: 04.01.2018

Innhold

1	Generelt.....	3
2	Tidsplan, milepæler for utomhusdelen av prosjektet.....	3
3	Milepæler og dagmulker for entreprenør	3
4	Tidsfrister for byggherre.....	3



Prosjekt K104 Romsdal videregående skole

E01 B Rivnings- og miljøsaneringsentreprise - Bilag C Tidsplan

Dato: 04.01.2018

1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for rivningsarbeidet. Milepæler skal være styrende for gjennomføringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan/milepæler i dette dokument.

2 Tidsplan, milepæler for rivnings- og miljøsaneringsarbeidene

Entreprenøren skal før oppstart av arbeidene lage en detaljert framdriftsplan for arbeidene som avstemmes med byggherren og brukerne i forhold til drift.

Milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
Rivning av bygg A og B:	
Oppstart E01 B	19.02.2018
Klart for oppstart utomhusarbeider, revet bygg A	03.04.2018
Ferdigstillelse/overtakelse E01 B Rivning- og miljøsanering bygg B	30.04.2018

3 Milepæler og dagmulker for entreprenør

Milepæler og dagmulker:

Milepæl	Tid	Dagmulktseløp
Klart for oppstart utomhusarbeider (revet bygg A, oppryddet og areal planert for parkering.	03.04.2018	Iht. kontrakt (NS8407:2011)
Ferdigstillelse/overtakelse E01b Rivning- og miljøsanering bygg B	30.04.2018	Iht. kontrakt (NS8407:2011)

4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
Igangsettingstillatelse	19.02.2018