

PROSJEKT:	Sanering kai, indre Jørpelandsvågen
DOKUMENT:	Beredskapsplan
UTARBEIDET AV:	Ørjan Høllesli
DATO:	13.06.2018
KONTROLLERT AV:	

REV. NR.	REVISJON	SIGN.	DATO
1	For kommentar	ØH	13.06.2018
2			
3			
4			

## Innhold:

1. Innledning.....	2
2. Oppfølging, overvåking og kontroll .....	2
2.1 Daglig visuell kontroll .....	2
2.1.1 Vilkår .....	2
2.1.2 Ansvar.....	2
2.1.3 Overvåking.....	2
2.1.4 Beskrivelse.....	2
3. Tiltak som skal gjennomføres straks .....	3
3.1 Ved uønsket spredning av forurenset sjøbunnsedimenter .....	3
4. Viktige telefoner .....	4

## **1. Innledning**

Det skal saneres en kai i indre Jørpelandsvågen. Det skal samtidig mudres i deler av området under kaien. Det vises til Fylkesmannen i Rogalands tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø på eiendommen gnr. 49, bnr. 37, Jørpeland, Strand kommune, datert 30.01.2018, i det følgende «Tillatelsen».

Dette dokumentet omhandler rutiner for oppfølging og kontroll av siltgardin, og beredskap for akutt forurensning, med beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres straks dersom det viser seg at arbeidet medfører uønsket spredning av potensielt forurensede sjøbunnsedimenter.

## **2. Oppfølging, overvåking og kontroll**

### **2.1 Daglig visuell kontroll**

#### **2.1.1 Vilkår**

Viser til vilkår gitt i tillatelsen fra Fylkesmannen i Rogaland som følger beredskapsplanen.

#### **2.1.2 Ansvar**

Byggherre er ansvarlig for at det gjennomføres overvåking av tiltaket samt iverksetting av beredskapsplan om siltgardinen ikke fungerer etter hensikten.

#### **2.1.3 Overvåking**

Tilstanden til siltgardinen følges opp daglig under arbeidene i sjø. Tilstand, eventuelle skader eller andre indikasjoner på at siltgardinen ikke fungerer etter hensikten registreres i dagbok, og nødvendige reparasjons- og vedlikeholdstiltak iverksettes så snart som mulig. Reparasjons- og vedlikeholdstiltak loggføres.

Eventuell uønsket spredning av forurensede sjøbunnsedimenter til omgivelsene behandles etter avsnitt 3.1.

#### **2.1.4 Beskrivelse**

Det gjennomføres fortløpende, minst daglig, visuell kontroll ved å observere sjø fra land, båt eller lekter i tiltaksområdet.

Visuell kontroll dokumenteres med fotografi og loggføres i egen dagbok.

### 3. Tiltak som skal gjennomføres straks

#### 3.1 Ved uønsket spredning av forurensede sjøbunnsedimenter

Om visuell kontroll identifiserer uønsket spredning av forurensede sjøbunnsedimenter skal arbeidet stanses umiddelbart, og det foretas undersøkelser for å fastlegge årsaken til spredningen.

Det utarbeides avviksrapport med forslag til forebyggende og korrigerende tiltak basert på identifisert årsak.

Korrigerende tiltak skal gjennomføres snarest mulig.

Arbeidet kan gjenopptas etter at korrigerende tiltak er gjennomført og antas å være effektive. Resultatet dokumenteres i avviksrapporten.

Avviksrapporten behandles i samsvar med byggherren sin internkontroll og rutine for avviksbehandling, og loggføres i dagbok sammen med eventuell beslutning om stansing og gjenoptaking av fyllingsarbeidene.

#### 4. Viktige telefoner

Rolle	Virksomhet	Funksjon		Telefonnr
Byggherre	Strand kommune	Prosjektleder	Jostein Wagle	400 27 170
Entreprenør				
Ansvarlig søker	SK Langeland as		Ørjan Høllesli	414 22 879
	Fylkesmannen i Rogaland	Sentralbord, hverdager (0800-1530)		51 56 87 00