

## Overordnet fremdriftsplan

Tiltenkt fremdriftsplan er iht. nedenstående tabell.

Entreprenør må fremlegge en fremdriftsplan for byggeprosjektet 1 uker etter kontraktsinngåelse. Fremdriftsplanen skal inkludere alle aktiviteter, varigheter og avhengigheter. Fremdriftsplan må gjennomgås med prosjektleder, byggeleder og bruker før gjennomføring. Gjeldende og vedtatt fremdriftsplan skal rapporteres på hver 14. dag, hvor eventuelle avvik skal analyseres av entreprenør og tiltak og eventuelle forsinkelser skal beskrives.

Kriminalomsorg skal flytte innsatte til andre fengsler under byggeperioden. Derfor må tidspunkt for oppstart, og oppfølging av fremdrift i byggefase være avklart i god tid før oppstart. Statsbygg sørger for avklaringer med bruker.

Varigheten på byggeprosjektet skal ikke overstige 4 måneder, inklusive slutfase/testfase på 14 dager.

NR	Fase/Tiltak	Ferdig dato
	<b>Kontraheringsfase</b>	
1	Utlysning av anbud i Merccell	03. okt 18
2	Anbudsbefaring	16. okt 18
3	Frist levering av tilbud	22. okt 18
4	Innstilling leverandør	30. okt 18
5	Karenstid	09. nov 18
6	Kontraktsmøte og kontraktssignering	15. nov 18
7	Utarbeidelse av fremdriftsplan	30. nov 18
	<b>Utførelse</b>	
8	Oppstart byggeplass	02. jan 19
9	Teknisk ferdigstillelse	05. april 19
10	Frist for levering av FDV dokumentasjon	11. april 19
	<b>Slutfase / testfase</b>	
11	Testing og innregulering av tekniske anlegg	12. april 19
12	Ferdigbefaringer og oppstart prøvedrift	23. april 19
13	<b>Møblering og innflytning bruker</b>	fra 01. mai 19
	<b>Prøvedrift og garantitid</b>	
14	Overtagelse (etter prøvedrift)	23. okt 19
15	Garantitid 5 år, med årlige befaringer	23. okt 24