

Risikoanalyse prosjektering

PROSJEKT:	Omsorgsboliger i Hestekoen	Dato:	01.11.2018
BYGGHERRE:	Hamar kommune		

ID	BESKRIVELSE	LOKALISERING	RISIKOBESKRIVELSE	TILTAK	KOMMENTAR
	ELEKTRO				
1	Kryssing av strømførende kabler med ny strøminntak.	Ute.	Elektrisk støt.	Påvisning og bruk av beskyttende tiltak på LS/HS kabel.	
	VVS				
1	Kryssing av strømførende kabler med ny vann og avløp.	Ute.	Elektrisk støt.	Påvisning og bruk av beskyttende tiltak på HS kabel.	
2	Tilkobling VA-anlegg, arbeid i kummer og graving av grøfter.	Ute.	Vannledning med høyt trykk og rasfare i grøfter. Kryssing av gangvei/kjørevei.	Avtale med kommunen om avstengning av vann. Avstivning av grøftekanter eller slake grøfteskrånninger. Avsperringer.	
4	Tekniske installasjoner på tak.	Ute.	Fallulykker.	Sikring med tau eller fallsikring av tak.	
7	Roterende utstyr	Inne i tekniske rom.	Skader på personell ved berøring av roterende utstyr	Servicebrytere, og automatikk for personsikkerhet	
	BYGNINGSMESSIG				
1	Graving over kabler i bakken	ute	Elektrisk støt.	Påvisning og bruk av beskyttende tiltak	
2	Felling av trær	ute	person/materiell under fallende tre.	etablere sikringssone, benytte utstyr for kontrollert felling.	
3	montasje bæresystem - tyngre konstruksjoner i høyden.	inne/ute	fall av konstruksjonsdeler, person/materiellskade.	benytte egnet og sertifisert heisemateriell. Kontroll av innfesting heisestroppe.	
4	arbeider i høyden, på tak	ute	fall fra store høyder	tilfredsstillende rekkverk/sele	