



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom - utbygging

27.11.2018

Nye Kolstad barnehage – totalentreprise

BILAG C1 FREMDRIFT OG FRISTER

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1 GENERELT	3
2 MILEPÆLER	3
3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET	3

1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraksarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraherings- og kontraksperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

Beskrivelse	Start	Slutt
Tilbudsfrist		11.01.2019
Evaluering/innstilling	14.01.2019	28.01.2019
Politisk behandling(antatt)	29.01.2019	25.04.2019
Inngåelse intensjonsavtale	Jan/feb 2019	Jan/feb 2019
Risikoovergang	11.02.2019	18.03.2019
Inngåelse kontrakt*	April 2019*	April 2019*
Delovertakelse bygg		15.05.2020
Delovertakelse utomhus		26.06.2020

* Avhengig av politisk godkjenning i Bystyret – antatt 25.04.2019

2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende milepæler/tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
01	Dokumentasjon på utført testing og innregulering av tekniske anlegg, samt kontraktsmessig FDV-dokumentasjon overlevert og godkjent	3 uker før overtakelse av bygg	kr. 5.000,-
02	Delovertakelse bygg	15.05.2020	1‰ av kontraktssum
03	Delovertakelse utomhus	26.06.2020	1‰ av kontraktssum
04	Overlevering av komplett FDV dokumentasjon	ved overtakelse utomhus	kr. 10.000,-
05	Delovertakelse tekniske anlegg etter prøvedriftsperiode.	12 mnd etter overtakelse bygg	kr. 5.000,-

3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.