

ID	SAKSEN	Værihet	Start	Slutt
1	Total prosjekt tid	419 dager	on 01.08.18	to 16.04.20
2	Tilbudsarbeidelse	116,06 dager	on 01.08.18	on 23.01.19
3				
4	Totalentreprise (TE)	245,56 dager	ma 06.05.19	fr 01.05.20
5	Tilbudsutlysning på Doffin (LOA \$ 19-1)	30 dager	on 13.02.19	fr 29.03.19
6	Tilbudsbehandling Samsen	0,75 dager?	to 28.02.19	to 28.02.19
7	Innlevering tilbud TE	0 dager	ma 01.04.19	ma 01.04.19
8	Evaluering av innkomne TE	8 dager	ma 01.04.19	to 11.04.19
9	Innstilling av TE	1 dag?	to 11.04.19	fr 12.04.19
10	Klage frist, innstilling TE	10 dager	fr 12.04.19	fr 26.04.19
11	kontrahering av TE	0 dager	fr 26.04.19	fr 26.04.19
12	Utføre TE m prosjektering og søknader, bygging, testing, og innregulering. Skal inkludere mulige tit tredelse av oppsjoner	145,13 dager	ma 29.04.19	fr 29.11.19
13	Testing og innregulering (samkjøringstest)	4 dager	fr 01.11.19	to 07.11.19
14	Overtakelse	2 dager	ma 02.12.19	on 04.12.19
15	Prøvedrift	90 dager	on 04.12.19	to 16.04.20
16		4,69 dager?	ma 25.03.19	fr 29.03.19

