



## FORELØPIG

### D FREMDRIFT

Fremdriften som fremgår nedenfor er veiledende. Det gjøres oppmerksom på at fremdriftsplanen kan bli justert underveis i kontrakten.

Leverandøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan som vedlegges kontrakten. Denne vil være bindende for Leverandøren.

Dagmulksbelagte frister fremgår av B2, pkt.11. Justering av de foreløpige fristene nedenfor medfører ikke endring av de dagmulksbelagte fristene med mindre partene avtaler noe annet.

#### REGULERINGSPLAN

Oppstart rådgiverkontrakten:	November/desember 2019
Førstegangsbehandling av reguleringsplan (politisk)	Første kvartal 2021
Annengangsbehandling og vedtak av reguleringsplan	Medio 2021

#### PROSJEKTERING

Oppstart rådgiverkontrakten:	November/desember 2019
Levering av komplett teknisk materiale til konkurransegrunnlag for entreprisekontraktene	15. mars 2021
Levering av teknisk materiale for delgodkjenning til Vegdirektoratet	15. mars 2021
Teknisk delgodkjenning fra Vegdirektoratet	April/Mai 2021
Levering av arbeidstegninger til teknisk godkjenning hos Vegdirektoratet	1. juli 2021

#### BYGGESAK

Søknad om rammetillatelse	Vår 2021
Søknad om IG	I god før oppstart av entreprisearbeidene

## ORIENTERING OM FORELØPIG FREMDRIFT ENTREPRISEKONTRAKTER NY BYBRU

Kunngjøring av konkurranse (r) om entreprisekontrakten (e): Tredje kvartal 2021

Kontrahering av entreprenører: Første kvartal 2022

Oppstart riveentreprise: Sommer 2022

Oppstart bygging ny bybru: Høst 2022

Ferdigstillelse av ny bybru: Høst 2025