

| ID | Aktivitetsnavn | Varighet | Start | Slutt | Foregående aktivitet | % fullført | Etterfølgende aktiviteter | Tidslinje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | |
| 1 | Skisseprosjektfase | 175 dager | ma 30.09.13 | fr 30.05.14 | | 100% | | [Gantt bar for Skisseprosjektfase] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Forprosjekt | 95 dager | ma 17.02.14 | fr 27.06.14 | | 32% | | [Gantt bar for Forprosjekt] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Brukerprosesser | 95 dager | ma 17.02.14 | fr 27.06.14 | | 16% | | [Gantt bar for Brukerprosesser] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Brukerkoordinator deltar prosjekteringsmøter | 95 dager | ma 17.02.14 | fr 27.06.14 | | 20% | | [Gantt bar for Brukerkoordinator deltar prosjekteringsmøter] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Brukermøter verksteder | 1 dag | fr 28.03.14 | fr 28.03.14 | | 100% | | [Gantt bar for Brukermøter verksteder] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Brukermøter ARK og IARK | 9 dager | ma 28.04.14 | fr 30.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Brukermøter ARK og IARK] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Brukermøter tekniske fag | 9 dager | ma 28.04.14 | fr 30.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Brukermøter tekniske fag] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Avdelingsleder møte | 9 dager | ma 05.05.14 | fr 06.06.14 | | 0% | | [Gantt bar for Avdelingsleder møte] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | BIM/dRofus | 75 dager | ma 17.02.14 | fr 30.05.14 | | 34% | | [Gantt bar for BIM/dRofus] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | BIM oppstart møte | 1 dag | on 09.04.14 | on 09.04.14 | | 100% | | [Gantt bar for BIM oppstart møte] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | dRofus opplæring fase 2 | 1 dag | ti 25.03.14 | ti 25.03.14 | | 100% | | [Gantt bar for dRofus opplæring fase 2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | BIM "opp og stå-testen" | 5 dager | ma 28.04.14 | fr 02.05.14 | | 20% | | [Gantt bar for BIM "opp og stå-testen"] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | BIM-møter | 18 dager | ma 28.04.14 | to 05.06.14 | | 30% | | [Gantt bar for BIM-møter] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Prosesser og milepæler (bygning og tekniske anlegg) | 76 dager | ma 17.02.14 | lø 31.05.14 | | 43% | | [Gantt bar for Prosesser og milepæler (bygning og tekniske anlegg)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Snitt. Låsing av golvnivåer/etasjehøyder | 13 dager | on 12.03.14 | fr 28.03.14 | | 100% | | [Gantt bar for Snitt. Låsing av golvnivåer/etasjehøyder] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Føringsveier, sjakter og tekniske rom | 13 dager | on 12.03.14 | fr 28.03.14 | | 50% | | [Gantt bar for Føringsveier, sjakter og tekniske rom] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Overflater vs renhold og brannbeskyttelse | 13 dager | on 12.03.14 | fr 28.03.14 | | 50% | | [Gantt bar for Overflater vs renhold og brannbeskyttelse] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Synlige vs påforede massivtreflater | 13 dager | on 12.03.14 | fr 28.03.14 | | 90% | | [Gantt bar for Synlige vs påforede massivtreflater] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Ventilasjonsstrategi fastlagt | 13 dager | on 12.03.14 | fr 28.03.14 | | 90% | | [Gantt bar for Ventilasjonsstrategi fastlagt] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Arbeidstilsynet | 13 dager | on 12.03.14 | fr 28.03.14 | | 0% | | [Gantt bar for Arbeidstilsynet] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Plassering varmesentral | 13 dager | on 12.03.14 | fr 28.03.14 | | 50% | | [Gantt bar for Plassering varmesentral] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Forprosjektgrunnlag lyd (utkast) | 21 dager | on 19.03.14 | on 16.04.14 | | 50% | | [Gantt bar for Forprosjektgrunnlag lyd (utkast)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Forprosjektgrunnlag brannstrategi (utkast) | 43 dager | ma 17.02.14 | on 16.04.14 | | 50% | | [Gantt bar for Forprosjektgrunnlag brannstrategi (utkast)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Brannanalyse nr 1 | 31 dager | on 19.03.14 | on 30.04.14 | | 50% | | [Gantt bar for Brannanalyse nr 1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Plantegninger "låses" | 1 dag | to 15.05.14 | to 15.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Plantegninger "låses"] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Fasadetegninger "låses" | 1 dag | fr 30.05.14 | fr 30.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Fasadetegninger "låses"] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Systemliste tekniske anlegg (utkast) | 12 dager | ti 15.04.14 | on 30.04.14 | | 0% | | [Gantt bar for Systemliste tekniske anlegg (utkast)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Forenklede funksjonsbeskrivelser (utkast) | 12 dager | ti 15.04.14 | on 30.04.14 | | 0% | | [Gantt bar for Forenklede funksjonsbeskrivelser (utkast)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Oppdatering prosjekteringsanvisninger | 12 dager | ti 15.04.14 | on 30.04.14 | | 30% | | [Gantt bar for Oppdatering prosjekteringsanvisninger] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Forprosjektprosjektering | 58 dager | on 09.04.14 | fr 27.06.14 | | 30% | | [Gantt bar for Forprosjektprosjektering] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Tverrfaglig kontroll | 5 dager | ma 02.06.14 | fr 06.06.14 | | 0% | | [Gantt bar for Tverrfaglig kontroll] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Kantine | 95 dager | ma 17.02.14 | fr 27.06.14 | | 51% | | [Gantt bar for Kantine] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Utkast planløsning | 31 dager | fr 28.02.14 | fr 11.04.14 | | 100% | | [Gantt bar for Utkast planløsning] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Kantineplanlegging | 49 dager | ti 22.04.14 | fr 27.06.14 | | 20% | | [Gantt bar for Kantineplanlegging] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Inventar og utstyr | 95 dager | ma 17.02.14 | fr 27.06.14 | | 20% | | [Gantt bar for Inventar og utstyr] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Utkast inventar og utstyr inntegnet alle rom | 17 dager | to 03.04.14 | fr 25.04.14 | | 20% | | [Gantt bar for Utkast inventar og utstyr inntegnet alle rom] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Inventarplanlegging | 62 dager | to 03.04.14 | fr 27.06.14 | | 20% | | [Gantt bar for Inventarplanlegging] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Utomhusplanlegging | 95 dager | ma 17.02.14 | fr 27.06.14 | | 12% | | [Gantt bar for Utomhusplanlegging] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Nivå utomhus avklart | 4 dager | ti 22.04.14 | fr 25.04.14 | | 50% | | [Gantt bar for Nivå utomhus avklart] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Utomhusplanlegging | 45 dager | ma 28.04.14 | fr 27.06.14 | | 20% | | [Gantt bar for Utomhusplanlegging] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Byggeplasslogistikk | 75 dager | ma 17.02.14 | fr 30.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Byggeplasslogistikk] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Møte montasjelag | 9 dager | ti 22.04.14 | fr 02.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Møte montasjelag] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Fastlagt rigg, oppdeling m.m., | 5 dager | ma 26.05.14 | fr 30.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Fastlagt rigg, oppdeling m.m.,] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | LCC-analyser | 30 dager | ma 12.05.14 | fr 20.06.14 | | 0% | | [Gantt bar for LCC-analyser] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Særmøte | 10 dager | ma 12.05.14 | fr 23.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Særmøte] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Analyser | 20 dager | ma 26.05.14 | fr 20.06.14 | | 0% | | [Gantt bar for Analyser] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Forprosjekt kalkyler, rapport og godkjenning alternativ desember | 65 dager | ma 02.06.14 | fr 29.08.14 | | 0% | | [Gantt bar for Forprosjekt kalkyler, rapport og godkjenning alternativ desember] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Kalkyler og usikkerhetsvurderinger | 95 dager | ma 02.06.14 | fr 10.10.14 | | 0% | | [Gantt bar for Kalkyler og usikkerhetsvurderinger] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | PG bidrag kalkyler | 50 dager | ma 02.06.14 | fr 08.08.14 | | 0% | 96 | [Gantt bar for PG bidrag kalkyler] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Sammensetting kalkyler | 15 dager | ma 11.08.14 | fr 29.08.14 | 95 | 0% | | [Gantt bar for Sammensetting kalkyler] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Usikkerhetsvurderinger | 10 dager | ma 18.08.14 | fr 29.08.14 | | 0% | | [Gantt bar for Usikkerhetsvurderinger] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Kvalitetssikring | 30 dager | ma 01.09.14 | fr 10.10.14 | | 0% | | [Gantt bar for Kvalitetssikring] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Forprosjektrapport | 96 dager | fr 30.05.14 | fr 10.10.14 | | 0% | | [Gantt bar for Forprosjektrapport] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Disposisjon/mal godkjent | 1 dag | fr 30.05.14 | fr 30.05.14 | | 0% | | [Gantt bar for Disposisjon/mal godkjent] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Skrivefrist tekstbidrag | 1 dag | fr 08.08.14 | fr 08.08.14 | | 0% | 102 | [Gantt bar for Skrivefrist tekstbidrag] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Sammensetting og bearbeiding | 25 dager | ma 11.08.14 | fr 12.09.14 | 101 | 0% | 103 | [Gantt bar for Sammensetting og bearbeiding] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Forprosjekt foreløpig utgave | 1 dag | fr 12.09.14 | fr 12.09.14 | 102 | 0% | 104 | [Gantt bar for Forprosjekt foreløpig utgave] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Kvalitetssikring og ev supplerings | 20 dager | ma 15.09.14 | fr 10.10.14 | 103 | 0% | 106 | [Gantt bar for Kvalitetssikring og ev supplerings] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Godkjenningsspross forprosjekt | 41 dager | ti 14.10.14 | ti 09.12.14 | | 0% | | [Gantt bar for Godkjenningsspross forprosjekt] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Forprosjektet overleveres byggherren | 1 dag | ti 14.10.14 | ti 14.10.14 | 104 | 0% | 107 | [Gantt bar for Forprosjektet overleveres byggherren] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | SBU | 1 dag | ti 28.10.14 | ti 28.10.14 | 106 | 0% | 108 | [Gantt bar for SBU] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Plannemnda | 1 dag | ma 03.11.14 | ma 03.11.14 | 107 | 0% | 109 | [Gantt bar for Plannemnda] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Utdanningsutvalet | 1 dag | ma 10.11.14 | ma 10.11.14 | 108 | 0% | 110 | [Gantt bar for Utdanningsutvalet] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Fylkesutvalet | 1 dag | ti 18.11.14 | ti 18.11.14 | 109 | 0% | 111 | [Gantt bar for Fylkesutvalet] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Fylkestinget | 1 dag | ti 09.12.14 | ti 09.12.14 | 110 | 0% | | [Gantt bar for Fylkestinget] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Detaljprosjektering | | | | | 0% | | [Gantt bar for Detaljprosjektering] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Kontrahering entreprenører | 137 dager | fr 19.12.14 | ti 30.06.15 | | 0% | | [Gantt bar for Kontrahering entreprenører] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | Produksjonsfase | 653 dager | on 01.04.15 | fr 29.09.17 | | 0% | | [Gantt bar for Produksjonsfase] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prosjekt: Romsdal vgs
Dato: ti 06.05.14

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|
| Aktivitet | | Sammendrag | | Ekstern milepæl | | Inaktiv sammendrag | | Manuell aktivitet | | Manuelt sammendrag | | Bare slutt | | Tidsfrist | | Fremdrift | |
| Deling | | Prosjekt sammendrag | | Inaktiv aktivitet | | Bare varighet | | Manuell fremheving | | Bare start | | | | | | | |
| Milepæl | | Eksterne aktiviteter | | Inaktiv milepæl | | | | | | | | | | | | | |