





	PNS	Aktivitetsnr.	Aktivitetsnavn	Fase	2017	2018				2019				2020				2021				2022				2023	
					Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	Kv	
1	<b>1</b>		<input type="checkbox"/> <b>1150701 BUF Ungdomshjem Telemark og Vestfold</b>																								
2	1.1	839.1	Ekstern timeføring																								
3	<b>1.2</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>B1 Avklaringsfase</b>																								
17	<b>1.3</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>B2 Utviklingsfase</b>																								
39	<b>1.4</b>		<input type="checkbox"/> <b>Kontrahering av entreprenør</b>																								
40	1.4.1		Anbudsfase																								
41	1.4.2		Utarbeide FDVU notat																								
42	1.4.3		Evaluering																								
43	1.4.4		Forberedelse UA/kalkyle med FØ																								
44	1.4.5		Usikkerhetsanalyse																								
45	1.4.6		Husleietilbud																								
46	1.4.7		Aksept husleietilbud																								
47	1.4.8		Innstilling entreprenør																								
48	1.4.9		Godkjeningsprosess mot dep																								
49	1.4.10		Tiltredelse av opsjonsavtale / kjøp av tomt																								
50	<b>1.5</b>		<input type="checkbox"/> <b>B3/B4 Plan- og gjennomføringsfase</b>																								
51	1.5.1		Styringsdokument																								
52	1.5.2		Detaljprosjektering																								
53	1.5.3		Bygging																								
54	<b>1.6</b>		<input type="checkbox"/> <b>B5 Avslutningsfase</b>																								
55	1.6.1		Innflytting																								
56	1.6.2		Oppstart prøvedrift																								
57	1.6.3		Overtakelse fra entreprenør																								
58	<b>1.7</b>		<input type="checkbox"/> <b>B6 Forvaltning</b>																								
59	1.7.1		Overlevering fra prosjekt til forvaltning																								

◆ Gjeldende  
 Gjeldende  
 Gjeldende

 Godkjent plan  
 Godkjent summasjon  
 ◆ Godkjent milepæl

◆ Oppnådd milepæl