

Kontraktsnr.: **SNR/K1101**
 Kontraktsnavn: **Felles rigg og drift**
 Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0166**

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene:

Grunnlagsdokument	Ref.:	Dokument som skal fremlegges	Frist/kommentar	Leveret? Sett kryss
Del II Kontraktsgrunlaget	Pkt. D.1.4	Dokumentplan (ikke dokument, men plan i Pims 365)	Opprettes ved start av prosjekt - løpende oppdatering	
	Pkt. B (NS 8405 pkt. 10)	Entreprenørens attester på at forsikring er tegnet i henhold til pkt. 10.1 og 10.2	14 dager etter kontraktsinngåelse	
Del II D.3 Byggherrens seriositetskrav	Pkt. 8	Melding om kontraktsmedhjelpere	I rimelig tid før oppstart på byggeplass (10-14 dager) - egen rutine	
	Pkt. 12	Dokumentasjon på at egne ansatte og ansatte hos underentreprenør er dekket av lovpålagt yrkesskadeforsikring	Før oppstart på byggeplass - egen rutine	
	Pkt. 14	Dokumentasjon på at rapporteringsplikten til Skatteetaten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering Altinn	Løpende - egen rutine	
	Pkt. 15	Fullmakt for innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold	Senest 10 dager før oppstart - egen rutine	
Del II D.3 Byggherrens HMS-krav	Pkt. 4.1	Prosjektspesifikk HMS-plan	Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse	
	Pkt. 5.3	Beredskapsplan	Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse	
	Pkt. 5.12.1	Avfallsplan	Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse	
	Pkt. 5.12.1	Avfallsplan - sluttrapport	Leveres sammen med øvrig sluttokumentasjon av prosjektet	
	Pkt. 5.12.2	Dokumentasjon for medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning	Senest ved kontraktsinngåelse	

Kontraktsnr.: **SNR/K1101**
 Kontraktsnavn: **Felles rigg og drift**
 Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0166**

Grunnlagsdokument	Ref.:	Dokument som skal fremlegges	Frist/kommentar	Levert? Sett kryss
	Pkt. 9	Sluttrapport for miljø med dokumentasjon på miljøkrav	Fremlegges sammen med FDV dokumentasjon	
Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon	Pkt. 3.25	Overordnet kontrollplan for RTB	2 uker før plan trer i kraft	

Dokumenter som skal fremlegges periodisk:

Grunnlagsdokument	Ref.:	Tema	Metode	Frekvens
Del II Kontraktsgrunnlaget	Pkt. D.1.1	Bemanningsrapportering - Planlagt og virkelig bemanning. Oppfylleelsesgraden for krav om faglærte håndverkere og lærlinger	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. D.1.1	Produksjonsrapportering - Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato - Verdien av lønns- og prisendringer for perioden og akkumulert til statusdato - Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato - Verdi av omtvistete krav som opprettholdes - Produksjonsprognose for neste måned - Usikkerhetsvurderinger/ risikooversikt med håndteringsstrategi	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. D.1.1	Innkjøpsrapportering - Entreprenøren skal rapportere på status på kontraheringer med underentreprenører og innkjøp av vareleveranser månedlig og legges ved månedsrapporten.	Månedsrapport	Månedlig

Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP)	Pkt. 1	Energi og miljø - Grad av måloppnåelse	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. 4.3	Avfall i byggefasen - Månedsrapport fra avfallsmottak	Månedsrapport	Månedlig
Del II D.3 Byggherrens HMS- krav	Pkt. 4.5	- Rapportere om planlagte ROS-analyser i neste periode	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. 5.13.1	- Avfallsregnskap som viser type avfall, mengder, leveringssted og beskrivelse av eventuell sluttbehandling av avfallet	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. 6.4	- Forbruk av drivstoff til maskinparken på byggeplass, samt regne ut utslipp av CO2, i perioden og akkumulert	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. 6.7	- Planlagt støyende aktivitet	Varsel	Min. 1 uke før utførelse
	Pkt. 8.3	- Månedlig HMS-rapportering; iht. krav i Byggherrens HMS-krav og Byggherrens Seriositetskrav.	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. 8.4	- Alvorlige ulykker	Varsel	Umiddelbart
	Pkt. 8.4	- Uønskede hendelser	Varsel	Senest en arbeidsdag etter hendelse
	Pkt. 8.4	- Uønskede hendelser	Varsel	Senest en arbeidsdag etter hendelse
	Pkt. 8.7	- Evaluering av hva som er gått bra/bedre eller dårligere enn forventet i HMS-arbeidet	Erfaringsrapport	Årlig, og mot slutten av prosjektet
Pkt. 9	- Status på miljø (se pkt. over om "status og oppdatering MOP")	Månedsrapport	Månedlig	

Kontraktsnr.: **SNR/K1101**
Kontraktsnavn: **Felles rigg og drift**
Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0166**

	Pkt 5.12.1	Avfallsregnskap	Månedsrapport	Månedlig
Del II D.3 Byggherrens seriøsitetkrav	Pkt. 5	Dokumentasjon på at krav om lærlinger oppfylles	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. 5	Oversikt over antall lærlingetimer	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. 6	Dokumentasjon på at krav om fast ansatte oppfylles	Månedsrapport	Månedlig
	Pkt. 6	Oversikt over bemanning og oppfylleelsesgrad	Månedsrapport	Månedlig