


# Brakkerigg Dalabrekka skole.

Det skal hentes 13 stk. brakker fra 1992 ved eksisterende brakkerigg ved Molde Sykehus, se kart 1.



Kart. 1:

Eksisterende takteking/takstoler må demonteres for adkomst/flytting.

El./vann/avløp må frakobles før transport.


Inkl. Kraning/transport til Kristiansund.

Eventuelt avfall og andre nødvendige kostnader må besørges av leverandøren som en del av entreprisen.





Fasade mot syd, oransje piler/nummereringer viser aktuelle brakker mot vest.



Skisse tenkt utforming på Dalabrekka

Rigg remonteres i hht. anvisninger på Dalabrekka skole hvor eksisterende skur mot sydøst rives og fjernes (egen entreprise).

Brakkerigg tilpasses skisse over med nødvendige fasiliteter for skoleundervisning.

Må være tilpasset rullestolbruker.

Inkludert tilpasset ventilasjonssystem for skolebruk.

Inkludert vvs utstyr som toaletter og vasker mm.

Tilstrekkelig med stikkontakter hensiktsmessig plassert etter avtale med oppdragsgiver.

Tilstrekkelig oppvarming av lokalene.

Alle flater må være enhetlig og uniform pr rom, samt være i god stand.

Lokalene må kunne rengjøres på en normal enkel måte.

**Brakkene må stå klare til innflytting, bruk og overtagelse senest fredag 04.08.2023**

Innredning som for eksempel stoler, pulter, tavler, garderober og benker leveres av oppdragsgiver.

Tomt vil være ryddet og finplanert til byggestart, og fremlagt vann/avløp, strøm og fiber.

Riggen er tenkt benyttet i en 2-års periode, for skoleårene 23/24 og 24/25.

Befaring 12 april kl 09.30 i Molde. Brakkerigg på Molde sykehus sin parkeringsplass (nordsiden av parkeringen), befaringen går videre til Dalabrekka Kristiansund etterpå.

**Anbudsfrist: 21.04.2023**

Oppstart: omgående.