

SKJEMA FOR MOTTAKSKONTROLL

PREFABRIKKERTE
BETONGPRODUKTER

PLASTRØR

DUKTILE STØPEJERNRØR
OG ARMATUR

ANLEGG - Leveringssted /brukersted : _____

Bestillingsnr. /dato : _____ / _____

Dato for mottak : _____

Leveransens innhold : _____

Hele leveransen kontrollert og : godkjent
 ikke godkjent
 delvis godkjent

Hvis ikke godkjent/delvis godkjent, angis nedenfor hva som ikke er godkjent, på hvilke produkter.

ANMERKNINGER :

Materiell som er beskadiget eller ikke godkjent skal fjernes fra anleggsområdet snarest mulig.

LEVERANDØR

BYGGHERRE

ENTREPRENØR

sign:

sign:

sign:

SOM ET MINIMUM KONTROLLERES FØLGENDE:

BETONGPRODUKTER

RISS
BETONGKLUMPER
HÅNDBRINGSSKADER
ARMERING
AVSKALLING
SKJEGG
PORER
LØFTEANKER
REPARASJONER
SEPARASJON
MERKING
PAKNINGER

PLASTRØR

BLEKING
OVALITET
RETTTHETSAVVIK
MERKING
HÅNDBRINGSSKADER
PAKNINGER

DUKTILE STØPEJERNRØR

OVALITET
YTRE BELEGG
MERKING
INNVENDIG FORING
HÅNDBRINGSSKADER
KALIBRERING AV RØR(20%)
PAKNINGER