

Sjekkliste for montering av armatur i vannverkskum.

Dato: _____

Anleggs nr _____ Anleggets navn _____

Kum nr _____ Tegnings nr _____ Revisjons nr _____

Deler er montert i henhold til tegning. OK Deler er montert i henhold til leverandørens anvisninger. OK

Deler er sjekket for skader i epoxybelegg . OK Skader er utbedret. OK

Pakningsflater og pakninger er sjekket for skader. OK

Bolter er smurt , dratt til og etterdratt med moment

Armering av kum er utført som tegnet/beskrevet. OK

Armering av kum/forankringer og rørgjennomføringer er fotografert. OK

Ved bruk av Uni-Klikk konsoll. Kiler er etterslått og kilelås er montert. OK

Tegning skal være med som vedlegg.

Tiltrekningsmoment skrives på flenser på tegning (oppgitt i *nm*)

Eventuelle merknader:

Dato og signatur av montør: _____

Dato og signatur av attestant: _____