

A Mottakskontroll					Karmøy kommune			
Prosjekt : FV 852, VEA			Leverandør:		Byggherre : Karmøy kommune			
Leveransenr nr. :			Transportør:		Hovedentreprenør :			
Kontrollør:			Firma:					
NE	JA		Kravref.			Kontrollør	Kontr.dato	
		I. Mottakskontroll utført av entreprenør	8.5.1					
		II. Kvalitetsgaranti mottatt fra leverandør (via entreprenør)	8.5.1					
		III. Monteringsanvisninger mottatt (via entreprenør)	8.5.1					
		IV. Lagerhold i h.h.t. byggherrens sine krav	8.5.1	Godkjent	Eventuelle tiltak			
Kontrollpunkt		Kontrollmetode		Ja	Nei	Utbetjent	Returvare	
Produkt: Betong - kummer, slisserenner, rør og rørdeler								
				Antall bestilt:		Antall levert:		
1	Utvendig merking	Visuelt	8.5.2					
2	Innvendig merking	Visuelt	8.5.2					
3	Håndteringsskader	Visuelt	8.5.3					
4	Skjegg i muffe og spiss	Visuelt	8.5.3					
5	Betongklumper innvendig (rør)	Visuelt	8.5.3					
6	Tilstand løfteanker	Visuelt	8.5.3					
7	Pakning - merking og tilstand	Visuelt	8.5.3					
8	Sprekker i gods	Visuelt/måleinstrument	8.5.3					
9	Porestørrelse	Visuelt/måleinstrument	8.5.3					
10	Armeringskontroll	Måleinstrument	-					
11	Sulfatresistent betong ?	Testing	-					
Produkt: Glasserte leirrør og -deler								
				Antall bestilt:		Antall levert:		
12	Utvendig merking	Visuelt	8.5.2					
13	Innvendig merking	Visuelt	8.5.2					
14	Håndteringsskader	Visuelt	8.5.3					
15	Tilstand muffe og spissende	Visuelt	8.5.3					
16	Pakning - merking og tilstand	Visuelt	8.5.3					
17	Sprekker i gods	Visuelt/måleinstrument	8.5.3					
Produkt: PVC - kummer, rør og rørdeler								
				Antall bestilt:		Antall levert:		
18	Utvendig merking	Visuelt	8.5.2					
19	Innvendig merking	Visuelt	8.5.2					
20	Deformasjon	Visuelt/skyvelær	8.5.3					
21	Håndteringsskader, sår og riss	Visuelt/måleinstrument	8.5.3					
22	Tilstand spiss og muffe m/pakning	Visuelt	8.5.3					
23	Godtekkelse	Skyvelær/måleinstru						
