

REFERAT: Befaring

Prosjekt: Hoberg skole byggetrinn 2

Dato: 07.12.2021

Deltagere
Mariano Serna, Asas Arkitektur AS Karolina Gorska, Asas Arkitektur AS Leif Thore Holseter, Stange kommune Håvard Haugseth, Stange kommune Magnus Karlsen, Syljuåsen AS Håkon Dahl Karlsen, Syljuåsen AS Katja Osmundsvåg, Ø.M. Fjeld AS Simen Løkken, Ø.M. Fjeld AS Kay Arne Larsen, Ecosør AS Kay Skjelbostad, Veidekke Audun Bekk, Martin M Bakken AS

Sak	Tekst		Ansvar
1.1	Orientering ved arkitekt Mariano Serna om hva som skal gjøres, og hva som er de forskjellige byggene. Samt litt rundt fase inndelingen da det vil være full drift på skolen.		
1.2	Kikket på området hvor brakkerigg skal stå, her ligger det til rette for å koble til avløp. Gangvei som går mellom riggplass og skole skal kunne brukes av skoleelever under byggeperioden.		
1.3	1976 bygget(bygg B) her var det en liten innvendig befaring for å se hvordan det ser ut. Fasaden på bygget ble rehabilitert i 2016 så den skal det ikke gjøres så mye med. Noe er det, men det er beskrevet i dokumentene. Innvendig på ytterveggene settes det på gips utenpå eksisterende.		

1.4	<p>Spørsmål:</p> <p>1. Må være en feil med tegning himlingsplan, 0 etg, klikker på denne så kommer møbleringsplan opp. Svar: Dette sjekkes og rettes opp.</p> <p>2. Tilfluktsrom, beskrevet løsning er det i samsvar med krav fra Sivilforsvaret? Svar: Ja det er det, arkitekt har her vært i kontakt med Sivilforsvaret.</p> <p>3. SD-anlegg, skal eksisterende utvides til å ta med seg det nye som skjer nå? Svar: På byggetrinn 1 ble det levert et SD anlegg som det skal bygges videre på som skal være inkl. nå.</p> <p>Er det noen UE som eventuelt trenger å se på noe så kontakt undertegnede for å komme inn på skolen.</p> <p>Stange 08.12.21 Håvard Haugseth</p>		
-----	--	--	--