

Oppdragsnavn: Leangen Bolig - Fase 1
Oppdragsnummer: 635042-01
Møtedato: 30.05.2022
Kl.: 12:00
Sted: Tungaveien 1
Referent: Jørgen Øverli

Navn	Firma	E-post	Til stede	Mott. ref.
Erik Fenstad	SG Entreprenør		X	
Morten Landro	Loe Rørprodukter Nord AS		X	
Øystein Frantzen	Loe Rørprodukter Nord AS		X	
Frode Reinaas	Koteng AS		X	
Trond Kristian Klæboe	Koteng AS		X	
Sander Søvik	Asplan Viak AS		X	
Jørgen Øverli	Asplan Viak AS		X	

Referat anbudsbefering

Tilbudsbefaring for prosjektet Infrastruktur Byaksen, fase 1

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
01	INNKOMNE SPØRSMÅL I mengdebeskrivelsen er det lagt inn poster for rør med 10m overdekning. Er dette riktig? Nei, dette er ikke riktig. Prising av rør og overdekning kan gjøres etter plan- og profiltegninger.		
02	HENSYNTA EKSISTERENDE SPILLVANNSLEDING I ANLEGGSFASEN Eks. 200mm spillvannsledning som leder avløp fra tribunebygget på travbanen, vil være i drift. Entreprenør må hensynta dette under anleggsgjennomføringen		

03 HENSYNTA EKSISTERENDE TN TELEFIBER/KABEL-TRASE

Eks. TN telefiber/kabel-trase mot nord er lagt på bakken mellom kummene på vedlagt utsnitt (gul strek). Erstattes av blå trase lagt på bakken i løpet av høsten 2022. Entreprenør må hensynta dette under anleggsgjennomføringen.



04 HENSYNTA EKSISTERENDE STRØMKABLER FRA TRIBUNEBYGG

Provstrøm fra tribunebygg til byggeplass B2 er lagt på bakken. I løpet av høsten 2022 fjernes disse kablene. Strøm til Byggeplass B2 vil da forsynes fra trafo plassert mellom B2 og BKB1. Entreprenør må hensynta dette under anleggsgjennomføringen.

05 HENSYNTA EKSISTERENDE VANNLEDNING

Eks. vannledning fra vannkum ved tribunebygg til byggeplass B2. Entreprenør må hensynta dette under anleggsgjennomføringen.

06 VEDERLAGSSKJEMA

Revidert vederlagsskjema utfyllt med mengder i tabell side 2 er lagt ut på Merzell. Kapittel 9 Regningsarbeider (side 9-1 til 9-4) i mengdebeskrivelse utgår.

07 TEGNINGSLISTE

OPPDATERT TEGNINGSLISTE LEGGES UT PÅ MERCELL.

08 GEO-NOTAT

Revidert GEO-notat legges ut på Mercell.

Bestemmelser i GEO-notat må ivaretas ved prising av
gravepostene.

09 LEDNINGSSTREKK AF1 - AF3.

På grunn av hensynet til naboer skal dette ledningsstrekket utføres
innenfor en periode på maksimalt 5 uker. Periode for utførelsen
avklares med byggherren.

Referent

Jørgen Øverli
Sivilingeniør

T: 99396622 | 417 99 417

E: jorgen.overli@asplanviak.no