

Referat tilbudsbefering 02 rivingsarbeider

2023/847 Ombygging sikkerhetspsykiatri, B2 Skien, for kjøp av rivearbeider, Sykehuset Telemark

Befaring nr. : 02

Dato : 22.06.2023, kl.1000.

Sted : Sykehuset Telemark bygg 03, 1.etasje og kjeller (delvis)

Deltakere : Stefan Hermana, Arne K. Mikalsen, Bård Heimholt, Brit Wiedswang

Referent : Brit Wiedswang

Pkt.	Beskrivelse	Ansv.	Frist
1.	SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)		
01.01	<p>I tillegg til generelle rutiner for SHA på byggeplass i 1.etasje og riggområde nord må det taes hensyn til at det i 2. etasje er en sikkerhetspsykiatrisk avdeling i full drift i hele bygge- og rivingsperioden. Hovedinngangen er adkomst og rømningsvei for brukere i 2.etasje.</p> <p>Bitrapp, nordfasade mot vest benyttes til transport ut for rivingsmasse.Ved arbeid i rom innenfor syd- og østfasade må vinduer være lukket og utvendige persienner nede. Støyende arbeid må planlegges og varsles.</p>	Alle	Hele rive-/ bygge- perioden
2.	INFORMASJON FRA BEFARINGEN		
01.02	<p>Arkitekt og fagsjef fra STHF orienterte om prosjektet. Det ble gått befering i 1. etasje og deler av kjeller, og vist tilknytning til kulverten som går under hele sykehusområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brannvarslingsanlegg må være i drift. - Sprinkleranlegg i 1. etasje skal rives, må blendes tidlig i riveprosessen. - Adgangskontroll skal være i drift i hele bygget. - Datakabler skal demonteres. - Varmeanlegget skal stå til neste fase av riving. - Ved riving av vegger skal en være oppmerksom på at opprinnelig el.-kraftanlegg er murt inn i veggene. 	ARK/ BH/RIE /RIV	

Pkt.	Beskrivelse	Ansv.	Frist
01.03	Firmer som har rammeavtale med STHF og som kan kontaktes ved behov: <ul style="list-style-type: none">- Teleklima AS (Ventilasjon)- Rørlegger'n AS (Sanitær/rørleggerarbeider)- Elektro 4 AS (Elektroarbeider)		

Porsgrunn. 26.06.2023