

SJEKKLISTE FOR FLOMSIKRING AV FURU

Dato: åååå-mm-dd

Betongarbeid og støping

Vær/Temp:

Konstruksjonsdel:
Arbeidssted:

Kontrollpunkt	Referanse ¹⁾	Dato	Sign
Utførelsesklasse _____ etter NS 3420			
Betongresept fremlagt og godkjent			
Godkjenning av entreprenørens betongkontroll på stedet			
Tilslaget er kontrollert for alkali-kisel reaksjon			
Svellenbånd festet til fjell/betong			
Støpeskjøter utført som planlagt, evt. lekt og/eller fortanning			
Støpeformene rengjort før støping			
Tiltak for beskyttelse mot klimapåkjenning klargjort			
Kontroll av resept på kjøreseddel			
Kontroll temperatur i fersk betong innenfor grenser forutsatt i temperatursimulering			
Kontroll temperatur under herding innenfor grenser forutsatt i temperatursimulering			
Terninger er støpt på blandeverk eller på anlegget			
Støpesekvens			
Utlekking og vibrering av betong			
Kontroll av stighøyde og at stigefront er tilnærmet horisontal			
Herdetiltak for betongoverflater og flater etter riving av forskaling			
Overflatebehandling (brettskuring, stålglating etc.) utført			
Utbedring av eventuelle steinreir eller annen ikke tilfredsstillende støp			

Resultater fra Materialprøver

Luftinnhold:			%				
Synkmål:			mm				
Temperatur fersk betong:			°C				
Maks. temperatur under hering:			°C				

Kommentarer

*
**

Merknader:

¹⁾ Henvising til:
Gjeldende arbeidstegninger (nr-rev)