



Befarings referat

Befaring med leverandører angående utbedring av vannbehandlingsanlegget på Høybukthoen

Prosjekt nr.:	303253
Møtedato:	8. mai 2024
Notatdato:	10. mai 2024
Saksbehandler:	Åse Wosnitza

1. Befaring med leverandører angående prosjektet utbedring av vannbehandlingsanlegget

Befaring i vannbehandlingsanlegget ble utført den 8.05.2024 kl. 14-15

Leverandører som møtte opp.

T. Seyffarth Eftf AS ved Kjell Aleksandersen med underleverandør representant Asbjørn Sannes ved Selfors Installasjon AS for automasjon.

Ekstra befaring med Kirkenes Bad og Kjøkken ved Tor-Johnny Jensen 10. 05. 2024. De hadde ikke med representant fra underentreprenør for automatikkstyring ettersom de også har avtale med Selfors Installasjon AS som deltok på befaringen den 8.05.2024.

- Ved befaringen gikk vi igjennom leveransebeskrivelsen på utbedringen av vannbehandlingsanlegget med ny automasjonssystemet.

Vannbehandlingsanlegget

Gikk gjennom vannbehandling som den er i dag og hva som inngår i utbedring av anlegget iht. systemtegning og beskrivelse med prisskjema. I utbedringen til vannbehandlingen inngår 2 stk. nye UV-anlegg samt prosess for dosering av vannglass for pH- heving.

Entreprenør skal komme med en løsning/forslag på hvor det beste å doseres vannglass i systemet etter UV- anleggene iht. systemtegningen.

Automasjonssystem

Det viser seg at sikringsskapet til anlegget er underdimensjonert og må skiftes ut for å tilpasses dagens krav iht. strømforsyning, NEK-400. Dette skal prises av leverandør.

Signaler fra det gamle systemet, det som skal byttes ut må anpasses til det nye systemet. Det er spesielt signaler fra høydebassenget, hvilket er signaler fra trykkgivere og rørbruddsventilen.

Disse instrumenter må skiftes ut om signalene ikke kan overføres til det nye automasjonssystemet.

Det kom opp spørsmål på systemtegningen, vedlegg B angående ventilene før og etter UV-anleggene om disse skal være motor-styrte.

Iht. pris- og summeringsskjema, vedlegg D er antall motorventiler 3 stk.

Vannrørene fra trykksilene i dag går i separate linje til hvert UV-anlegg.

I systemtegningen er det en linje som går fra begge trykksilene og deretter fordeles linjen seg til hvert UV-anleggene. Iht. systemtegningen skal det være 5 stk. motorventiler som styren anlegget.

Forsvarsbygg ønsker anlegget utført etter systemskjemaet. Vi ber at 5 stk. motorventiler prises inn i pris- og summeringsskjema.

Rettelse:

Vedlegg D. Motorstyrteventiler justeres til antall er 5 stk. Forsvarsbygg ønsker anlegget utført etter systemskjemaet. Vi ber at 5 stk. motorventiler prises inn i pris- og summeringsskjema.

Iht. systemskjema vedlegg B er det ikke behov å ha motorstyrt ventiler før og etter hvert UV-anlegg.

Befaring i Høydebassenget.

Den 13.05.24 kl. 11:30 er det avtalt å utføre en befaring i høydebassenget for å se type giverne og systemet der.

Befaringsreferat vil komme etter denne befaring.

Anmerking fra leverandørene

Jeg har fått tilbakemelding på konkurransegrunnlaget III, punkt 2.9.

Leverandørene oppfatter at betingelsen er strenge for fakturering av inntående beløp i avtale gjeldende prøvedrift.

I tekst fra kontrakt: 60 % av inntående beløp kan faktureres i slutfakturaen. Resterende 40 % kan faktureres etter utløpet av prøvedriftsperioden. `

Kontrakten blir stående som den er.