

HProsjektnr
2010- 06

 Prosjekt
NORDLANDSSYKEHUSET KORTIDSENHET RUS SALTEN DPS

Arkivnr

Dato 02.02.11	Møtetid fra – til 13.00 – 14.00	Sted Mellomåsen
-------------------------	---	---------------------------

Møteleder Otto Larsen	Referent Richard Barriteau/ Hilde Høiem/ Svein Roger Thomassen
--------------------------	---

Tilstede	Fraværende
----------	------------

Richard Barriteau, U2 ARKITEKTER AS, ARK
 Dagfinn Olsen, Prosjektleder
 Svein Roger Thomassen, ÅF Consult, RIE
 Hilde Høiem, ÅF Consult, RIV
 Otto Larsen, seksj.leder forvaltning og utvikling
 Stein-Arild Jakobsen ÅF Consult, RIE
 Tore Aronsen Nilsson AS
 Jostein Fure Hansen Nilssen Bygginredning AS
 Gunnar Marthinsen Elektro Bodø AS
 Jan-Tore Henriksen Elektro Bodø AS
 Kjetil Jordbru Reinertsen AS
 Trond Kaspersen Consto AS
 Remi Rasmusen Consto AS
 Jan Wiggo Johansen Skanska AS

Kopi av møtereferatet sendes også til

Sak	Referat	Frist	Utføres av
1.01	Tilbud Byggherren annonsert at tilbudet inkludert priset beskrivelse skal leveres elektronisk. Tilbudet for alle entreprisene leveres elektronisk til Nordlandssykehus via Mercell		
1.02	Parkering Byggherren poengtert at bilparkering innenfor sykehusetsområdet er ikke tillatt. Parkeringsområdet blir ved Kløveråsenveien.		
	ARK		
1.03	Det er ikke redegjort for tilkoblingspunkter for strøm, vann og avløp. Det ble etterlyst en nærmere presisering av antall side entreprenører. Sendes som tilleggsopplysninger		ARK
1.04	Det ble etterlyst informasjon om etasje høyde. Målsatt snitt sendes som tilleggsopplysninger		ARK
	RIE		
1.05	Post 412.1.3, jording, rettes og post 412.1.5 rettes. Retting kommer som revidert post i vedlegg til beskrivelse, hvor postene i beskrivelse utgår.		RIE
1.06	Punkter for Dali bus til downlights mangler. Retting kommer som revidert post i vedlegg til, hvor postene i beskrivelse utgår.		RIE
1.07	Poster for utvendig lys ved innganger mangler og kommer som eget post i vedlegg til beskrivelse.		RIE
1.08	Vern i hovedtavle må skiftes fra sikringslastskillebryter til effektbryter, post mangler og kommer som eget post i vedlegg til beskrivelse.		RIE

1.09	Ytterligere spesifisering av type adgangskontroll (post 542.1) kommer som oppdatert post i vedlegg til beskrivelse, og utgår i beskrivelsen. Post er da ikke for prising, men som informasjon.		RIE
1.10	Post 521.1.6 og post 521.1.1.7 gjøres om til regulerbare mengder. Retting kommer som revidert post i vedlegg til beskrivelse, hvor postene i beskrivelse utgår.		RIE
1.11	Post 453.1.8 t.o.m. 453.1.11 utgår da den er med i bygningsmessige hjelpearbeider		RIE
1.12	<p>Presisering til post 543.1.</p> <p>Det er ikke installert adgangskontrollanlegg på Mellomåsen i dag.</p> <p>I nye bygg på Rønvik er det montert anlegg fra Bravida type Integra. Anlegget som skal installeres i rus klinikken må kommunisere med dette anlegget. All kortadministrasjon skjer fra sentrum.</p> <p>Krav til systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Server med loggføring - Redundans på server - Klientprogramvare - Nødvendig kursing - Bruke samme kort-type som brukes på Integra (RFID/proximity + Magnetstripe) <p>Retting kommer som revidert post i vedlegg til beskrivelse, hvor postene i beskrivelse utgår.</p>		RIE
	RIV		
1.13	<p>K310 og K320</p> <p>Hvor bunnledningene skulle tas opp vår? – det ble vist hvor bunnledning i fløy nord lå, og hvor de kommer ut i kjelleren. Disse skal filmes og tas opp i nødvendig omfang, da det er fallproblemer i eksisterende bunnledninger. Det ble vist hvor nye /ombygde bad– som skal tilknyttes eksisterende/nye bunnledninger i fløy nord – var.</p>		RIV
1.14	<p>Det ble spurt om eksisterende utstyr på bas skulle skiftes ut? – det ble orientert om at alt eksisterende utstyr på bed skulle skiftes ut – og erstattes med nytt. Sluker unntatt rist skulle beholdes om det er i OK stand. Det vurderes når det tas opp. Eksisterende avløp skulle beholdes der nytt utstyr plasseres samme sted som eksisterende, det legges nytt rør-i-rør vanntilførsel til alt utstyr. Det ble vist eksisterende ad og nye bad/bad som skal bygges om HC-bad.</p> <p>Det ble spurt om det skulle være flis på bad på beboerrom? Svar nei</p>		RIV
1.15	<p>Det ble spurt om drift i ombyggingsperioden – i andre etasje skal det være full drift, det må derfor avtales på forhånd når vann og avløp kan stenges/kobles om, dette må også tas hensyn til med tanke på støyende arbeider m.v.</p> <p>Det ble vist hvor eksisterende Spillvann og tak nedløp fra 2. etasje skal legges om.</p> <p>Det ble vist hvor spillvannsledninger er plassert i kjellertak, at nye avløp skal tilknyttes disse og hvor avløpsledninger skal legges om i forbindelse med nytt ventilasjonsrom i kjeller.</p>		RIV

1.16	K360 Plassering av nytt ventilasjonsrom i kjeller ble vist. Det ble vist kanaler som skal rives, og kanaler som skal omlegges til 2. etg.		RIV
1.17	Tilbudsfrist • Byggherren ble bed om å forlenge tilbuds frist med en uke.		Byggherre

Bodø 02.02.11

Richard Barriteau/Hilde Høiem/Svein Roger Thomassen