

UTBEDRINGSTILTAK VA-NETTET, LOM KOMMUNE REFERAT FRA TILBUDSORIENTERING

Prosjekt Utbedringstiltak VA-nettet, Lom kommune

Dato / tid 06.10.2011 / 12.00-13.30

Referent Fred Morten Kolden

Sign. _____

Tilstede Terje Mork, Lom kommune

terje.mork@lom.kommune.no

Fred Morten Kolden, Nordplan AS

fmk@nordplan.no

Fordeling av referat Interessenter/tilbydere via Doffin/Mercell,
Terje Mork og Terje Hoel, Lom kommune

Ansvar	Referat	Frist
	<ol style="list-style-type: none"> Det ble gjennomført en orientering om prosjektet og tilbudsgrunnlaget (beskrivelse og tegninger). Følgende punkter ble nevnt og kommentert spesielt: <ul style="list-style-type: none"> Elektronisk innlevering av tilbud via Mercell. Spørsmål til tilbudsgrunnlaget skal stilles til Abakus. Arbeidsplan og framdrift ble gjennomgått. Krav til dokumentasjon ble gjennomgått (konkurransesgrunnlaget og kap E1). Alternative tilbud blir ikke vurdert (pkt 2.1.5 i konkurransegrunnlaget). Tilbudsskjema i kapittel E3. Felles rigg og drift kapittel som gjelder for alle tiltak 1 – 6. Timepriser og påslag føres inn i kapittel 80. Trafikkavvikling og sikring av anleggsområdene er viktige punkt. Ang. poster for kumarmatur: I postene er det henvist til rørdelsliste på kumtegning. Rørdelene er ikke listet opp på nytt i posten (eks post 20.20.6). Tiltak 1: Eidefoss vil legge om fiberkabelen som ligger i kulverten. Det blir lagt opp til et provisorisk luftstrekk over elva. Provisorisk omlegging blir utført i høst. Merknader og nye opplysninger: <ul style="list-style-type: none"> Tiltak 1: Telekabel ved Kiwi ble lagt om i forbindelse med siste ombygging og utvidelse. Det er usikkert om kabelkartet (tegning H-012) viser ny eller gammel trase. Tiltak 1: Nordre kjørefelt over brua må sperres mens arbeidene pågår. Tiltak 2: Det er fylt med bark over eksisterende VA-rør (antatt et ca 0,5 m tykt lag). Bark som graves opp må sorteres ut og fjernes. Tiltak 3: Telekabel som passerer og krysses av ny VA-grøft er en viktig hovedkabel/sambandskabel (tegning H-032). Tiltak 4: Avløpsledning mellom S40/V40 og S41/V41 passerer en eksisterende vannkum (denne kummen utgår). Avløpsledningen går ikke gjennom selve vannkummen. Se tegning H-041. Tiltak 5: Det ligger trekketråd i eksisterende trekkerør (preisolert SP-ledning). Trekketråden skal erstattes med ny trekketråd (post 60.7.2). Tiltak 6: Kabelgrøft trase 1 er vist på toppen av forbygging (tegning H-061). 	

Ansvar	Referat	Frist
	<p>Det kan bli aktuelt å justere denne traseen noe (flyttes til innsiden av forbygning/voll).</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle tiltak skal i utgangspunktet utføres, med et forbehold om endelig godkjenning av prosjektet i Lom kommune.• Rørleggere fra Lom kommune vil bistå i utførelsesfasen (rørarbeid og kumarbeid). Omfang av bistand fra Lom kommune vil bli avklart fortløpende på byggemøter.• Lom kommune vil stå for etablering av provisorisk vannforsyning, der det blir behov for dette.• Det ble ikke avholdt befaring. Ved eventuelt behov for befaring, meldes dette inn via Abakus.	
Alle	Eventuelle merknader til referatet skal meldes til Nordplan AS senest 1 uke etter referatet er mottatt.	