

## LO-14-03 OG LO-14-04, LOM KOMMUNE REFERAT FRA TILBUDSORIENTERING

**Prosjekt** Rammeavtale prosjektering VA, Lom kommune

**Dato / tid** 13.06.2014 / 13.00-14.30

**Referent** Fred Morten Kolden

Sign. Fred Morten Kolden

**Tilstede** Terje Mork, Lom kommune (LK)  
Terje Hoel, Lom kommune (LK)  
Thorleif Fjeld, Oddmund Fjeld AS  
Reidar Andersbakken, Reidar Andersbakken AS  
Håvard Kveum, Reidar Andersbakken AS  
Ole Martin Bårdseng, Ottadalen Installasjon AS  
Harald Rønning, Intec Pumper AS  
Arnfinn Aaboen, A. Aaboen AS  
Fred Morten Kolden, Nordplan AS

[Terje.Mork@lom.kommune.no](mailto:Terje.Mork@lom.kommune.no)  
[Terje.Hoel@lom.kommune.no](mailto:Terje.Hoel@lom.kommune.no)

[fmk@nordplan.no](mailto:fmk@nordplan.no)

**Fordeling** Tilbydere via Doffin/Mercell med kopi til

**av referat** Terje Hoel, Lom kommune  
Terje Mork, Lom kommune  
Leif Sigvaldsen, Asplan Viak AS

Ansvar	Referat	Frist
	<p>1. Det ble gjennomført en orientering om prosjektet og konkurranse-/tilbudsgrunnlaget. Følgende punkter ble nevnt og kommentert spesielt:</p> <p>2.1 Felles for LO-14-03 og LO-14-04:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronisk innlevering av tilbud via Mercell (se pkt 3.1 i konkurransegrunnlag).</li> <li>• Spørsmål til tilbudsgrunnlaget skal stilles til Abakus.</li> <li>• Gjensidig samordning og koordinering mellom de 2 entreprisene må vektlegges.</li> </ul> <p>2.2 LO-14-03:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pkt 1.4 i konkurransegrunnlaget: Her står det oppført 2 dokumenter, «prosjekt beskrivelse – generell del» og «kap E». Disse dokumentene er ikke lagt ut som separate dokumenter, men er en del dokumentet «beskrivelse VA-anlegg».</li> <li>• Felles rigg og drift poster for VA-anlegg/grunnarbeider og bygningsmessige arbeider. Disse postene ligger i «beskrivelse VA-anlegg».</li> <li>• Beskrivelse bygningsmessige arbeider: Det inngår noen grunnarbeidsposter også i denne beskrivelsen (kap 02 – grunnarbeider for bygget, kap 05 – prefab betongkum med hulltaking/pakninger).</li> </ul> <p>2.3 LO-14-04:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestøya avløppspumpestasjon: Tavle og automatikk/styring skal flyttes over fra eksisterende avløppspumpestasjon til den nye.</li> </ul>	

Ansvar	Referat	Frist
	<p>2. Merknader og nye opplysninger</p> <p>2.1 LO-14-03:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avløpspumpestasjon Prestøya: Dersom det er høyt grunnvannsnivå ved planlagt utførelsestidspunkt høsten 2014, kan det være aktuelt å forskyve utførelsen til februar-mars 2015.</li> <li>• Øvre Ulstadveg: Det kan være aktuelt å åpne for midlertidig trafikkavvikling via gangveg i anleggsperioden.</li> <li>• Øvre Ulstadveg: Midlertidig utkobling av høyspentkabel kan være aktuelt. Må event avklares med Eidefoss.</li> <li>• Post for nedsetting av Prestøya avløpspumpestasjon er uteglemt. Post/beskrivelse legges ut sammen med dette referatet.</li> </ul> <p>2.2 LO-14-04:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krav til utførelsestidspunkt for delarbeider, hentet fra LO-14-03: Utførelse og ferdigstilling av Gjeisar trykkøkningsstasjon skal prioriteres og igangsettes sommeren 2014. Nedsetting av avløpspumpestasjon Prestøya og omlegging av VA-ledninger, utføres senhøsten 2014 ved lav grunnvannstand.</li> <li>• Kopi av koblings skjema for Prestøya avløpspumpestasjon ble etterspurt. Koblings skjema legges ut sammen med dette referatet.</li> <li>• Ny post, Gjeisar trykkøkningsstasjon: Det ønskes pris på luftavfukter for trykkøkningsstasjonen. Pris, samt type/beskrivelse for tilbudt luftavfukter, kan oppgis i tilbudsbrevet</li> </ul>	
	<p>Eventuelle merknader til referatet skal meldes til Nordplan AS senest 1 uke etter referatet er mottatt.</p>	