

Tid/sted: 2017-04-21-Mo i Rana

Deltakere: Vidar Smalås-HS Mo i Rana  
Trond Hjortdahl-HS Mo i Rana  
Jørn Rafaelsen-Haaland  
Halvard Forsbakk-Elektro Mo AS  
Thomas Roghell-Elektro Mo AS  
Geir Ove Bentsen-Caverion  
Jan Ove Endresen-Norconsult RIE

Fraværende:

Kopi til: Joachim Hjartøy-HS-Innkjøp  
Bjørn Kjærstad-HS Mosjøen

Kommentarer:

Neste møte:

## Tilbudsbefaring-Prosjekt Datakabling WiFi-HS Mo i Rana

Sak nr.: Sak:

Ansvar/frist:

1.0

### Innledning

Undertegnede informerte litt om hva som forventes av tilbydere i dette prosjekt. Det er ikke utregnet masser mht kabler/kanaler etc, og det er tilbyders ansvar å måle opp dette, og gi pris deretter.

Det ble også informert om :

- Etske retn.linjer ( Taushetserklæring etc )
- Legge vekt på god samkjøring med drift for å få tilgang til enkelte rom etc
- Daglig rydding/renhold i forhold til sykehusdrift
- Tilbydere på befaring er godt kjent med jobb på HS Mo i Rana
- Det ble diskutert formuleringen mht krav om lærlinger-og formulering i kravspesifikasjonen er feil. Det vil selvsagt være anledning å bruke lærlinger –men disse skal ikke jobbe alene ( det skal være fagkyndig svakstrømsmontør tilstede )
- Det ble presisert at det skal jobbes sammenhengende i prosjektet når man er i gang

2.0

### Spørsmål fra tilbydere :

#### 1. Patchesnorer

Som beskrevet men HS Mo i Rana/ Helse IKT holder mellom patchepanel og switch i skap.

#### 2. Montasjetidspkt.

Det er jo antatt en frist på max 2 mnd etter kontrahering og for HS Mo anses det som gunstigst at deler utføres i forbindelse med ferieavvikling ( litt nedsatt produksjon ) ( tatt fra Mosjøen , men det samme gjelder her )

Sak nr.:

Sak:

Ansvar/frist:

**3. Uskjermet nett**

Samme som i Mosjøen

Det ble stillt spørsmål om bruken av UTP nett er vurdert mot skjernet nett  
( litt engstelig for støy fra kraftkabler )-

Konklusjon :

Det kalkuleres med UTP-som forutsatt.

**Befaring**

Befaring for plassering av av Telefordelinger, sammen med tilbydere ble gjennomført av HS Mo i Rana ved V.Smalås-Trond Hjortdahl og undertegnede.

Mo i Rana, 2017-04-25



Jan Ove Endresen