

**PROTOKOLL****ANBUDBEFARING 12.05.17  
9303/1087 Ny varmesentral – Nøstehagen bo- og omsorgssenter**

Deltagere var:

<b>Firma</b>	<b>Navn</b>	<b>Epost</b>
Arro Elektro	Odd Kristian Kjos	<a href="mailto:okk@arro.no">okk@arro.no</a>
GK Rør AS	Kai Rune Aulie	<a href="mailto:kai-rune.aulie@gk.no">kai-rune.aulie@gk.no</a>
GK Rør AS	John Stensby	<a href="mailto:John.stensby@gk.no">John.stensby@gk.no</a>
Bogen og Mathisen	Nikola Maksimovic	<a href="mailto:nikko@bogenogmathisen.no">nikko@bogenogmathisen.no</a>
Mitsubishi Turbocharger	Anders Brun	<a href="mailto:ab@mtee.no">ab@mtee.no</a>
Rambøll VVS	Stig Høvik	<a href="mailto:stig.hoyvik@ramboll.no">stig.hoyvik@ramboll.no</a>
Rambøll Elektro	Arild Pedersen	<a href="mailto:Arild.pedersen@ramboll.no">Arild.pedersen@ramboll.no</a>
Alier	Aram Kakamala	<a href="mailto:aram@alier.no">aram@alier.no</a>
Lier Eiendomsselskap KF	Ingrid U. Hansen	<a href="mailto:iuh@lier.kommune.no">iuh@lier.kommune.no</a>

Nr	Spørsmål	Svar
1	Kan det gis tilleggsopplysninger om shunt ved aggregat?	Det er beregnet at shuntgruppe til de forskjellige aggregatene ikke skal stå i varmesentralen, men de skal stå i umiddelbar nærhet til hvert aggregat. Det vil i praksis si at rørene skal legges ut av varmesentral og settes på kran m/plugg på yttersiden i denne fasen.
2	Er kravet om støy (35dB) vedr nødstrømsaggregatet absolutt?	Kravet i beskrivelsen er gjeldene. Lydisolering av anlegget må dimensjoneres etter NS 8175 der lydnivået ikke skal overstige 35dB utenfor vindu/vegg hos nabo.
3	Skal gulvet i teknisk rom rettes opp med fall?	Totalentreprenør skal sørge for at det er godt nok fall til sluk når arbeidet er ferdig. Er fall der i dag.
4	Skal eksisterende anlegg demonteres for maling?	Nei, eksisterende anlegg demonteres ikke, det males rundt dette på gulv og vegger.
5	Er det mulig å komme inn i teknisk rom for å måle fall på gulv?	Ja, mandag 29.5. kl 09, eller kontakt Aram (drift) på nr 45191909 for å avtale tid.
6	Kan det sendes ut oversiktstegninger over plassering av el-tavler?	Ja, dette legges ved dette referatet, vedlegg 7
7	Hvem tar kostnadene ved et evt skifte av trafo?	Dersom det skulle vise seg å bli aktuelt; Lier Eiendomsselskap KF
8	Leveringstid på nødstrømsaggregat antydes fra en møtedeltaker at kan være 14-16 uker dersom det må spesiallages pga lydkrav. Hvordan forholder Lier Eiendomsselskap KF seg til et evt avvik ift fremdriftsplanen 16.10.17?	I utgangspunktet opprettholder vi datoen 16.10 som sluttdato for prosjektet. Vi anser det som tilstrekkelig tid til å utføre og levered et planlagte arbeidet. Det vil være ca fire mnd mellom kontraktssignering og ferdigstilling.
9	Når vil opsjonen bestemmes om skal utløses, eller ikke?	Innen kontraktssignering.
10	Hva slags type oljetank er det og hvor er den nedgravd?	Se vedlagte filer, 4 stk (7.1-7.4 Oljetank). Dette er det som er funnet av tegninger og informasjon vedr. eksisterende tank.