

## Tilbudsbefaring Wifi

**Dato:** 2018-03-23      **Sted:** HS Sandnessjøen      **Tid:** Kl 10.00

**Møteleder:**      **Referent:** Jan Ove Endresen

Firma:	Navn:	Rolle/Ansvarsområde:	Tilstede:	Kopi:
HS S.sjøen	Ingvar Mathisen	BH	X	
Scanmatic Elektro	Espen Tveit	Tilbyder	X	
SINUS	Ronny Sandstrak	Tilbyder	X	
Helse Nord IKT	Gunnar Martinsen	IKT	X	
Helse Nord IKT	Gøran Ringkjøb	IKT	X	
Norconsult Mo i Rana	Jan Ove Endresen	RIE-	X	
HS	Joachim Hjartøy	Innkjøp		X
HS Mo i Rana	Trond Hjortdahl	IKT		X

**Neste møte:**      **Sted:**      **Tid:**

**Pkt.:**      **Sak:**      **Frist/Utført:**      **Ansvar:**

**1 Innledning**  
Undertegnede informerte litt om hva som forventes av tilbydere i dette prosjekt.  
Det er ikke medregnet masser mht kabler/kanaler etc., og det er tilbyders ansvar å måle opp dette, og gi pris deretter.  
Det ble også informert om :

- Etiske retningslinjer ( taushetsklæringer etc )
- Legge vekt på god samkjøring med drift for å gi tilgang til enkelte rom etc.
- Daglig rydding /renhold i forhold til sykehusdrift
- Tilbydere på befaring er godt kjent med jobbing på sykehus
- Det ble presisert at selvsagt kan lærlinger delta i montasjearbeid, dog aldri å være alene på oppdraget. Det skal være svakstrømsmontør tilstede.
- Det ble presisert at det skal jobbes sammenhengende i prosjektet når man er i gang. Her ble det stillt spørsmål fra en av tilbydere om det kunne være mulighet for å jobbe turnus, og det ble bekreftet at det kunne gå fint ( etter avtale om dato for ferdigstillelse-og ikke minst etter avtale med HS.Sandnessjøen )

### Diverse

1. Tilbudstegninger  
Det ble diskusjon om alle , korrekte tegninger var lagt ut på portalen. Det ble referert til 3 stk i PDF format som hørtes ut som om var ukjent for tilbydere. Det ble også stillt spørsmål

Pkt.: Sak: Frist/Utført: Ansvar:

på om antall pkt er korrigert ( er heiser tatt ut av opprinnelig spesifikasjon ). HS må avklare dette, og gi aktuelle tilbydere info/bekreftelse.

## 2. NEK 700

Det er stillet krav til forlegning av kabler ihht NEK 700 i forespørselen. Slik montasjeforholdende er over himling er dette tilnærmet umulig å oppfylle. Det bestrebes å forlegge kabling så optimalt som mulig.

## 3. Uskjernet nett

Det kalkuleres med UTP-som forutsatt i forespørsel

## 4. Montasjearbeider

Ferdigstillelse av montasjearbeider koordineres med de som skal igangkjøre Telemetri ( antydnet til august 2018 ).

## 5. Switch

Switcher holdes av HNIKT

## 6. Merkesystem

Det er enighet om å benyttet eksisterende merkesystem som pr i dag er på HS Sandnessjøen.

## 7. Merking AP

Det ble stilt spørsmål om AP leveres ferdig merket m/tilhørende brakett.  
HS redegjør

## 8. Patchesnorer-Fordelinger

Patchesnorer mellom patchepanel og switch i fordelinger holdes av HNIKT.

## 9. Befaring

Befaring i de enkelte Telefordinger ved HS Sandnessjøen ble gjennomført av Ingvar Mathisen, sammen med tilbydere.

Mo i Rana 2018-03-28

Jan Ove Endresen

