



REVI – Anbudsbefaring rehabilitering av kaserne

Fredriksvern verft - Stavern

Saksnummer: 2019/2398
Notatdato: 17.06.2019
Saksbehandler: Jan Iver Kjønnørød

Tilstede:

Helge Klyve AS _steinar@helgeklyve.no

Viking Entreprenør

Karsten@vikingentreprenor.no

Rørleggeren AS

Stian Numme

Stian.numme@rorleggern.no

SET Elektro AS

Magnus Mæla

Magnus.meala@set.no

CF Larvik

Tommy Meløy

Tommy.meloy@carlsenfritzoe.no

Alf Rickard Rimstad

arr@cfh.no

SK maling

Sergio Knudsen

skmaling@hotmail.com

Bach Johansen

Bent P Nilsen

bent@bachjohansen.no

HRP

Erling Skott

Forsvarsbygg:

Jan Iver Kjønnørød

Jarle Amundsen

Harald Tørklep

Avklaringer

Spm om vannskap var godkjent til våtsone?

Det er rørlegger som har ansvar for rørfordelingsskap. Ansvar for rørlegger ligger hos byggherren (tilsvarende for elektro). Den som får kontrakten vil få byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll på rørlegger og elektriker.

Hvor mange lag asbest i fasade?

Post 99.02 – beskriver rivning av to lag asbest, fasadeplater og vindtetting.

Det ble stilt spm til om det var evt et tredje lag med asbest. Dette er ikke kjent.

Miljøsaneringsrapporter vil legges ut på Merzell.

Kjeller er sanert for asbest.

Innvendig dører – Post 22.31

Brannmostand skal være EI 30 (som beskrevet)

Nytt krav - luftlydisolasjon 35 db

Endring – Innbrudds motstand – valgfritt

Endring - varmegjennomgang – valgfritt

Utgangsdør – post 99.14

Endres til levering av vindu.

Omfang: levering og montering

Vindu med fast karm tilnærmet lik eksisterende/dør.

Må kontrollmåles før bestilling.

Dør inn til bad - Post 22.32

Tillegg

Flatterskel for luftespalte under dør.

Type: eik

Ved behov for ytterligere befaring

Ta kontakt med Jarle Amundsen, mob – 918 36 671, epost: jarle.amundsen@forsvarsbygg.no

Endring i kontrakts krav

Krav til bruk av lærling (pkt 8.9) og rapporteringsplikt til Brukerdialog Utland (pkt 8.7)

Jan Iver Kjønnerød
Prosjektleder REVI
Forsvarsbygg.