

# saksliste

## TILBUDSBEFARING

21.06.2019

Kl.10:00 – 11:00

Møte innkalt av: Bård Strand

Byggested: Konggata 28, Drammen

Byggherrens representant: Prosjektleder: Bård Strand, 98 24 92 33, [bs@ease-it.no](mailto:bs@ease-it.no)

Tilbydere:	Firma	Navn	E-post
	Brødrene Katrud AS	Jan Katrud	katrud@online.no
	Byggfokus AS		jon.systemhus@bygg-fokus.no
	Trebo AS	Erlend Heli	erlend@trebo.as
	RSV AS	Arild Hoen	arild.hoen@rvsas.no

Ikke til stede:

---

Sak 1

### ORIENTERING OM PROSJEKTET

Bård Strand ønsket litt forsinket velkommen og orienterte om behovet for gjenoppbygging etter brannen. Ved fakturering skal vedlagte fakturarutine følges, unntatt for slutfaktura. Grunnet kort tilbudsfrist, vil det være mulig å be om tilleggsinformasjon gjennom helgene. Svar sendes alle tilbydere.

Endringer må påregnes, og flere ting må avklares på stedet underveis i utbedringen.

Ettersom bygget er nær annen bebyggelse, er det fokus på brannsikkerhet. Inngjerding må besørges låst ved arbeidshagens slutt. Dette må inntas i en riggplan som utarbeides ved oppstart.

Utsendt tilbudsforespørsel legges til grunn for tilbudet, med de endringer som følger nedenfor.

---

Sak 2

### BEFARING AV ARBEIDSSTEDET

Alle deltok i befaringen.

# saksliste

---

Vintermatter og varmekabler blir fjernet før oppstart. Byggegjerdene tilhører forsikringsselskapet, og er til fri bruk i hele byggeperioden.

Strømkabel som ligger på bakken fra kasse utenfor nabohuset har ingenting med prosjektet å gjøre, og vil bli fjernet av Glitre Energi.

Drammen Drift har lagt inn nytt opplegg for vann, spillvann og overvann, og kan kontaktes for påkoblingspunkter. TE må etablere fordrøyningsmagasin for alt tak- og overvann på eiendommen. Vedr. overvannshåndtering er krav om fordrøyningsmagasin inntatt i punkt 3.1. Det blir TE's videre prosjektering som avgjør størrelse og utførelse av det, men vi har skrevet at steinmagasin foretrekkes.

Tilbyderne må selv vurdere nødvendige tiltak for å anlegge riktig murkrone.

Vedr. utomhus er det ikke utarbeidet noen egen utomhusplan fra BHs side, og det er ikke medtatt annet enn gjenoppretting av skadede overflater; gress og grus. TE må utarbeide egen utomhusplan som del av sin detaljprosjektering.

Eiendomsgrensene er fastlagt ved kartforretning i November 2018.

Det er vist snusirkel på WC plan 2. Alt ansvar for prosjektering forut for kontrakt overdras til Totalentreprenøren, og detaljprosjektering er dennes ansvar basert på rammetillatelsen og TEK10

---

**Støyskjerm med høyde 120cm mot Konggata skal tas med i tilbudene, jfr. rammetillatelsen.**

---

**TILBUDSFRIST:**

**Torsdag 11.juli kl.10:00**