


KURSFORTEGNELSE		Kunde: Meløy VGS avd. Inndyr Praksisanlegg						
 Tlf: 75 50 37 00 Vakttelefon: 415 03 700		Adresse: Øya, 8140 Inndyr		Fordeling +433.31				
		Anleggsdata / regelverksreferanser						
		Ordre nr:	217958	Installasjonen utført i samsvar med: NEK				
		Dato utført	01.12.2013	400 : 2010				
HUSK: Eier og/eller bruker er selv ansvarlig for sikker bruk av elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt nødvendig vedlikehold som ivaretar at anlegget og utstyr til enhver tid er i orden.		Kortslutningsverdier i fordelingen						
		Ik 3p max	kA	Ik2 p min	kA			
		Ijf	mA	Jordelektrode type:				
		230V IT Vern-, kabel- og forlegningsdata						
Kurs nr.	Kursbeskrivelse	Vern/kar. (A)	Jordf.br (mA)	Kabel.nr	Ledning - kabel tverrsnitt	For-legn.	L (m)	Rekkekl.nr:
-XQ001	Hovedbryter/lastbryter	160		-KW01	4G95Al			
-XQ02	Elkjele teknisk rom 3. etg	80		-KW02	4G50Al			
-XQ03	Ventilasjonsaggregat teknisk rom 3. etg	25						
	forankoblet trafo 230/400V			-KW03	3x6/6 Cu			
4	Varmepumpe utvendig ved trapp vestsida	32						
	Forankoblet trafo 230/400V			-KW04	3x10/10			
5								
6								
7								
8								
9								
10	Stikk teknisk rom 3. etg. Sentral adgangskontr.	16	30mA	-KW10	3G2,5			
11	Kurs for stikkontaktlist i tele/dataskap	16	30mA	-KW11	3G2,5			
12	UPS for dørautomatikk	16	30mA	-KW12	3G2,5			
13	Lys teknisk rom og trapperom 3. etg.	10	30mA	-KW13	3G1,5			
14	Kurs for brannsentral	10	30mA	-KW14	3G1,5			
15	Varmtvannsbereider teknisk rom 3. etg	16	30mA	-KW15	3G2,5			
16	Sirkulasjonspumper teknisk rom 3. etg	16	30mA	-KW16	3G2,5			
17	Sirkulasjonspumper teknisk rom 3. etg	16	30mA	-KW17	3G2,5			
18	Sirkulasjonstank teknisk rom 3. etg	16	30mA	-KW18	3G2,5			
19	Kjøleanlegg teknisk rom	15	30mA	-KW19	3G2,5			
20								
Kortslutningsvernets plassering								

BRUKSANVISNING FOR KOMBIAUTOMAT

Hvis det oppstår jordfeil, vil automaten koble ut strømmen på den aktuelle kursen.

Dette vil vises ved at et vindu på automaten skifter farge og denne har lagt ut

Vindu vil ved jordfeil vise blå farge.

For at jordfeilautomat skal fungere tilfredsstillende må denne testes månedlig. Bruk testknapp

Kontakt installatør for feilsøking / utbedring av jordfeil.

