

## GALLERI ADDE ZETTERQUIST | TEGNINGSLISTE Rekonstruksjon tak/vegg 10032020

NORCONSULT v/bygningsfysiker Pål Kjetil Eian og LPO v/Margrethe B.Friis har i februar-mars utarbeidet løsning på rekonstruksjon av tak for NFK med 2 Opsjoner; A og B – som underlag for tilbud fra entrepenør.

Innenfor begge de 2 opsjonene er det mulig å prise alternativ variant med redusert/minimums løsning for lufting og vindspærre.

*LPO og Norconsult forutsetter grundig gjennomgang av alt materiale og alternativer med tilbydere og NFK – for å sikre at løsningene er forstått av tilbydere, og godt forankret hos NFK.*

### DETALJPROSJEKT REKONSTRUKSJON TAK 2020

DISRIBUSJON TEGNINGER			RiBFY	NFK	ENTR	DATO	REV	pdf	dwg
A-1002 Tak-info	1:100	info -foto bygget situasjon	X	X		10032020	00	x	
A-1003 Fasader	info	Info-Fotos eksisterende	X	X		10032020	00	x	
A-1004 Konstruksjon	info	Info fotos spon, fasader, konstruksjon bygget sit	X	X		10022020	00	x	
A-1005 - Vinduer	info	Konstruksjon vinduer foto	X	X		10022020		x	
A-101- HOVEDPLAN	1:100	info fra Hovedprosjekt	X	X		10032020	00	x	
A-401-Tverrsnitt A-A	1:50	Snitt Opsjon A+B	X	X		10032020	00	x	
A-402 -Tverrsnitt A-A	1:20	Snitt A-A OPSJON A	X	X		10032020	00	x	
A-403-Tverrsnitt	1:20	Snitt A-A OPSJON B	X	X		10032020	00	x	
A-404 Tverrsnitt	1:10/5	Detalj TAK ØST	X	X		10032020	00	x	
A-406 Langsnitt	1:100/10/5	Langsnitt EE-foreløpig	X	X		10032020	00	x	
A-601 Detalj Vindu	1:10/5	Tverrsnitt Vindu Øst	X	X		10032020	00	x	
A-602 Detalj Tak	1:10/5	Detalj Luftelyre møne	X	X		10032020	00	x	
A-603 Møte 2 tak-raft	1:10/5	Detalj møte øst-tak/V-tak	X	X		10032020	00	x	
A-604 Sokkeldetalj	1:10/5	Utføres hvis endring vegg							
A-605 Detalj ved pipe		Utføres etter åpning av eks situasjon							
A-606 Detalj kompaktak		Utføres etter ønske etter åpning av eksisterende sit							
ROMBEHANDLINGSSKJEMA – orientering fra Hovedprosjekt			X	X		2012		x	

### Rombehandlingsskjema GALLERI ADDE ZETTERQUIST fra oktober 2012 - Info

Betegnelse	Etasje	Gulv	Vegg	Himling
Vindfang	1	matte/stålrlist	Massivtre/Glass	Massivtre oljet m/hv.pigm
Vestibyle	1	Kubbegulv eik	Glass/Massivtre	Massivtre oljet m/hv.pigm
Toaletter	1	Fliser/Stein	Massivtre/fliser	Massivtre oljet m/hv.pigm
Verksted	1	Kubbegulv eik	Massivtre/glass	Massivtre oljet m/hv.pigm
Kontor Drift	1	Kubbegulv eik	Massivtre/glass	Massivtre oljet m/hv.pigm
Resepsjon	1	Kubbegulv eik	Massivtre oljet	Massivtre oljet m/hv.pigm
Butikk salg	1	Kubbegulv eik	Massivtre oljet	Massivtre oljet m/hv.pigm
Lager/BK	1	Linoleum	Malt	Malt
Gjestedalleri	1	Kubbegulv eik	Massivtre oljet	Massivtre oljet m/hv.pigm
Galleri Kajsa	1	Kubbegulv eik	Massivtre oljet	Massivtre oljet m/hv.pigm
Magasin	1	Kubbegulv eik	Massivtre oljet	Nedforet fast m/hv.pigm
Galleri Per	1	Kubbegulv eik	Massivtre oljet	Massivtre oljet m/hv.pigm
Møte/kontor	1	Kubbegulv eik	Glass/Massivtre	Finer
Teknisk rom	U1	Betong Stålglatt	Betong Støvbundet	Betong Støvbundet

Oppdateres etter egen runde med Bruker/Byggherre/entreprenør  
 Ombygging i NNPS viderefører i all hovedsak eksisterende overflater  
 Rombehandlingsskjema for eksisterende NNPS må fremskaffes fra FDV-dokumentasjon av Byggherre/NNPS.

Som Bygget tegninger, hovedtegninger etter underlag fra entreprenør – komplett underlag ikke mottatt 2012/13