



System <b>Kleppe Vannverk - Luftbehandlingsanlegg 36.01</b>								Dato <b>18.07.95</b>		
Utført av: <b>Hamstad A/S - VP/FV</b>								Sign:		
Måleinstrument type:ALNOR/SWEMA AIR 300										
Streng nr.	Ventil nr.	Rom nr	Prosjekt mengde	Orient. målinge	% avvik	Måling e/jevning	Måling e/innreg.	Måling e/giring	Kontroll måling	Anm. nr.
<b>1 ETG</b>										
Tilluft	1	103	600		+ 7,0		642			
Tilluft	2	103	600		+ 5,5		635			
Avtrekk	1-3	103	1200		+1,25		1215			
Tilluft	1-3	106	1200		-5,0		1135			
Avtrekk	1-3	106	1200		-5,0		1130			
<b>2 ETG</b>										
Tilluft	1	201	250		+2,0		255			
Avtrekk	1	201	125		-3,0		125			
Avtrekk	2	201	125		-5,0		125			
Tilluft	1	203	625		+4,0		648			
Avtrekk	1-2	203	625		-14,0		533			
Tilluft	1	206	350		+3,5		362			
Avtrekk	1-2	206	350		-----		348			
Tilluft	1	207	500				470			
Tilluft	1	208	350		+6,0		370			
Avtrekk	1	208	350		-5,0		333			
Tilluft	1-3	212	1200		+5,0		1260			
Avtrekk	1-3	212	1200		-4,0		1154			
<b>3 ETG</b>										
Tilluft	1-4	302/303	1700		+4,0		1765			
Avtrekk	1-4	302/303	1700		-1,0		1685			
			14,250							
<b>Anmerkninger:</b>										