



<b>Dokumenttype:</b> Skjema	<b>Revideres av:</b> Hinsch Malte Sebastian	<b>Versjon:</b> 3.0
	<b>Dokumentansvarlig:</b> Wilhelmsen Nina Merete Stene	<b>Godkjent dato:</b> 14.09.2020

## Kontrollskjema for koordinator i for- og detalj-prosjekteringsfasen (KP)

Prosjekt: XXXXXX

Benyttes av KP som kontroll på at SHA arbeidet er/blir utført Avtale mellom BH og KP angir KPs oppgaveområde.

Kontrollskjema nedenfor er hjelpemiddel for KP i arbeidet. Listen må ikke oppfattes som komplett, men må gjennomgås, kompletteres og tilpasses det konkrete prosjekt.

NR	AKTIVITET	JA/ NEI	FRIST/ ANSVAR	SIGN OK KP	SIGN OK BH
1	Er det avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering?				
2	Er SHA et fast punkt i prosjekteringsmøtene?				
3	Er kravet i § 17 i BHF kommunisert med prosjekterende?  -De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. § 12.  -Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. forskriften § 8 første ledd bokstav c, skal dette beskrives og meddeles byggherren.  -Følge opp at de prosjekterende leverer dokumentasjon av risiko der det kreves spesifikke tiltak – samt beskrivelse av forslag til tiltak				
4	Er det avsatt tilstrekkelig tid til utførelsen av de forskjellige arbeidsoperasjonene?				

5	Har det fremkommet forhold i prosjekteringsmøtene som har gjort det nødvendig å utarbeide ny versjon av risikoanalysen?				
6	Er plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø utarbeidet? Mal i Fredrikstad kommunes KS.				
<b>Inneholder plan for sikkerhet, helse og arbeids- miljø følgende:</b>					
7	Organisasjonskart som angir rollefordeling og entreprisformen				
8	En fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres og hvor det tas hensyn til samordning av de ulike arbeidsoperasjonene.				
9	Rutine for avviksbehandling				
<b>Spesifikke tiltak knyttet til:</b>					
10	Arbeid nær installasjoner i grunnen				
11	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner				
12	Arbeid på steder med passerende trafikk				
13	Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme				
14	Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff				
15	Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler				
16	Arbeid som innebærer fare for drukning				
17	Arbeid i senkekasser der luften er komprimert				
18	Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr				
19	Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander				
20	Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner				

21	Arbeid med montering og demontering av tunge elementer				
22	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner				
23	Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll.				
24	Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner.				
25	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare.				
26	Andre risikoforhold.				
27	Spesifikke tiltak knyttet till någon av ovenstående punkter skal de in og beskrives i SHA-planen.				

Kontrollert utført dato:

Signatur:

Eventuelle kommentarer: