

Rapport fra inspeksjon

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør DN	Streknummer: 7	Ledningsidentitet: 5828
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start: 0,5	Standard: 145/2005	Skadepoeng: 313

Fra gate/vei : Til gate/vei : Beliggenhet : Ledningstype:	Selforsveien Avløp felles	Fra kart: Til kart: Medie nr: Lagringsmedie:	Oppstrøms: Nedstrøms Insp. retning: Insp lengde (m) :	5236 5231 Motstrøms 42,61 m
--	--	---	--	--

Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale :	Rengjort Investeringsplanlegging 	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	Rørinnspeksjon med videokamera sirkulært 600/mm Betong
---	---	--	---

Anmerkning :	Lengde i kart 44.86
--------------	----------------------------

1:345	Posisjon	Kode	Observasjon	Vann
	0,50	SI	Start inspeksjon -	10%
	1,00	S1 KO3	Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synli	10%
	20,17	KO4	Korrosjon/Slitasje, Rørveggen mangler, fra 01 til 02 Kl.	10%
	23,08	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 12 Kl.	10%
	26,93	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling fra 01 til 02 Kl.	10%
	43,11	E1 KO3	Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synli	10%
	43,11	IF	Inspeksjon fullført -	10%

Foto fra inspeksjon

Dato :

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Selforsveien

Streknummer :
7

Ledningsidentitet:
5828



Foto: 5828_5231_5236_05022021_061943.JPG
0,5m, Start inspeksjon -



Foto: 5828_5231_5236_05022021_062010.JPG
1m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 12 til 11 Kl., Start



Foto: 5828_5231_5236_05022021_062215.JPG
20,17m, Korrosjon/Slitasje, Rørveggen mangler, fra 01 til 02 Kl.



Foto: 5828_5231_5236_05022021_062252.JPG
23,08m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 12 Kl.

Foto fra inspeksjon

Dato :

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Selforsveien

Streknummer :
7

Ledningsidentitet:
5828



Foto: 5828_5231_5236_05022021_062401.JPG
26,93m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling fra 01 til 02 Kl.



Foto: 5828_5231_5236_05022021_062544.JPG
43,11m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 12 til 11 Kl., Ende



Foto: 5828_5231_5236_05022021_062555.JPG
43,11m, Inspeksjon fullført -