

Rapport fra inspeksjon


Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør DN	Strekknnummer: 39	Ledningsidentitet: 5842
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng: 304

Fra gate/vei : Til gate/vei : Beliggenhet : Ledningstype:	Selforsveien Avløp felles	Fra kart: Til kart: Medie nr: Lagringsmedie:	Oppstrøms: Nedstrøms Insp. retning: Insp lengde (m) :	5244 5243 Motstrøms 21,52 m
--	--	---	--	--


Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale :	Rengjort 	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	Rørinnspeksjon med videokamera sirkulært 600/mm Betong
---	---------------------------------	--	---

Anmerkning : **tatt i fra kum 5243 pga, vanskelig tilkomst**


1:180	Posisjon	Kode	Observasjon	Vann
	0,50	SI	Start inspeksjon -	5%
	0,50	S1 KO3	Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synli	5%
	0,65	UB2	Utfelling/Belegg, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 5 - 15%, fra 03 til 05 Kl., Utfelling	5%
	0,65	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling fra 01 til 02 Kl.	5%
	22,02	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling fra 10 til 11 Kl.	5%
	22,02	E1 KO3	Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synli	5%
	22,02	IF	Inspeksjon fullført kum 5244	5%




0,5 m //




0,5 m //



0,65 m //



0,65 m //



22,02 m //

Foto fra inspeksjon

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei: Selforsveien	Streknummer : 39	Ledningsidentitet: 5842
--------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------



Foto: 5842_5243_5244_05022021_074513.JPG
0,5m, Start inspeksjon -



Foto: 5842_5243_5244_05022021_074524.JPG
0,5m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 12 til 11 Kl., Start



Foto: 5842_5243_5244_05022021_074541.JPG
0,65m, Utfelling/Belegg, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 5 - 15%, fra 03 til 05 Kl., Utfelling



Foto: 5842_5243_5244_05022021_074554.JPG
0,65m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling fra 01 til 02 Kl.

Foto fra inspeksjon

Dato :

Oppdragsgivers referanse :

Fra gate/vei:
Selforsveien

Streknummer :
39

Ledningsidentitet:
5842



Foto: 5842_5243_5244_05022021_074742.JPG
22,02m, Tilkobling Kjerneboret tilkobling fra 10 til 11 KI.



Foto: 5842_5243_5244_05022021_074815.JPG
22,02m, Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I betongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 12 til 11 KI., Ende



Foto: 5842_5243_5244_05022021_074829.JPG
22,02m, Inspeksjon fullført kum 5244