

Meldeskjema - Varme arbeider

Kategori:	Gyldig fra/til: 23.02.2021/23.02.2023
Organisatorisk plassering: HVRHF\Helse Bergen HF\Drift-/teknisk divisjon\Teknisk avdeling	Versjon: 2.00
Godkjenner: []	Skjema
Dok. ansvarlig: Roald Fosse	Dok.id: D11973

Firmanavn

Adresse

Tlf. nr.

Navn på utførende

Navn på brannvakt

Innehar gyldig varmesertifikat Ja NeiInnehar varmesertifikat Ja NeiOppdragsgiver: Teknisk avdeling Prosjektkontor Andre:Oppdragsgivers kontaktperson: | Tlf. | P.søkArbeidssted (bygning/etasje/rom nr./avdeling):Arbeidets art (kort beskrivelse):Arbeidet begynner (dato/kl.) Arbeidet slutter (dato/kl.)Brannmelder(e)/detektor(er) som skal/er utkoblet (evt. før på eget ark som heftes ved dette skjema)

Anmerkning/kommentar

Bergen den: _____

Jeg bekrefter at sjekkpunkter iht. skjema "Sjekkliste - Varme arbeider" er gjennomgått og nødvendige tiltak utført, i tillegg har jeg gjort meg kjent med sykehusets Branninstruks og levert kopi av dette skjema til Hospitaldrift Sikkerhet. Jeg er også kjent med at Hospitaldrift Sikkerhet skal varsles før det daglige arbeidet påbegynnes og ved arbeidshagens slutt. Originalt meldingskjema er levert Teknisk avdeling, bygningsteknisk.

Kategori: []	Gyldig fra/til: 23.02.2021/23.02.2023
Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Drift-/teknisk divisjon - Teknisk avdeling	Versjon: 2.00
Godkjenner: []	Skjema
Dok. ansvarlig: <u>Roald Fosse</u>	Dok.id: <u>D11975</u>

Sjekklisten skal fylles ut og nødvendige tiltak utføres før det varme arbeidet påbegynnes

- Røkdetektor(er)/brannmelder(e) i arbeidsområdet er utkoblet av Hospitaldrift Sikkerhet (*eget meldeskjema levert*)
- Løse brannfarlige materialer/stoffer er fjernet og arbeidsstedet inkl. omgivelser rengjort
- Brannfarlige bygningskonstruksjoner og/eller andre faste materialer/utstyr m.m. er tildekket
- Sprekker, åpninger og kabelgjennomføringer i gulv, vegger og tak er tettet
- Skjulte rom som trebjelkelag, ventilasjons- og avsugskanaler, nedforinger og rør er kontrollert
- Brennbart gulv er forsvarlig beskyttet
- Arbeidsstykke ved el-sveising er forskriftsmessig jordnet
- Sveise-/brannvakt er til stede - inkl. pauser og 1 time etter arbeid (*utførende er ansvarlig for sveise-/brannvakt*).
- Godkjent brannsløkker (2 stk.) er plassert ved arbeidsstedet
- Utstyr som utvikler varme/gnister og benyttes til arbeidet er kontrollert, og funnet i orden og ellers riktig plassert
- Oksygen- og acetylenflasker er plassert på godkjent vogn med varmebestandig hanske og eventuell ventilnøkkel
- Ledige oksygen- og acetylenflasker er godkjent lagret
- Anvist plass for flaskesett ved arbeidstid slutt er tilrettelagt
- Arbeidsstedet og sted for oppbevaring av flasker er forskriftsmessig skiltet
- Sykehusets branninstruks er gjennomgått og forstått.
- Prosedyre "Brannvern - varme arbeider" er gjennomgått og forstått.
- Nærmeste funksjonelle, manuelle brannmelder (evt. telefon og/eller høytafon) er lokalisert.

BEMERK - manuell melder kan være utkoblet ved arbeidsstedet

I eksplosjonsfarlig rom:

- Gassmåling er foretatt
 Det er god ventilasjon
 Oksygen / Acetylen er ikke tatt inn i lokalet

Ved brann/branntilløp/ulming - husk følgende:

- | | |
|--|---|
| Ved «småbrann»/ulming | |
| - Slokk med tilgjengelig utstyr | - Varsle Hospitaldrift Sikkerhet (via teknisk nødnr) |
| Ved brann | |
| - Varsle via manuell brannmelder | - Forsøk å slokke med tilgjengelig utstyr |
| - Varsle Hospitaldrift Sikkerhet (via teknisk nødnr) | - Forsøk å fjerne oksygen- og acetylenflasker fra brannsted |
| - Varsle andre i bygget | - Lukk dører |

Teknisk nødnummer: Telefon 55972222