

Lufting fra Chilled Lab

Jobbdetaljer

Start Dato	20.11.2022	Utføres av	Verksted	<input checked="" type="checkbox"/> Kritisk jobb
Varighet	6 Dag(er)	Valgte leverandør		
Fremdrift	0%	Ekstern Jobb Nr.		
		Jobbansvarlig		
		Kontrolleres av		

Lokasjon

Denne jobben gjelder følgende komponenter/utstyr:

484.301 Laboratorium 301 Chilled Lab

Følgende tjenester skal inkluderes som en del av arbeidsomfanget og omfattes av oppgitt pris for arbeidet:

Nødvendig materiale for utførelse av arbeidet skal leveres av Verkstedet.

Jobbeskrivelse

På Livbåtdekk er det innsug til Chilled Lab, se vedlagte bilder. Svanehals kuttes og rør forlenges opp under dekk til rør fra High pressure-rom. Rør fra High presssure rom kuttes over dør til High pressure-rommet og og fjernes frem til spant 55 på livbåtdekk. Det lages manuelt stengelokk til utblåsning fra vifte i High pressure-rom. Rør fra chilled lab kobles til luft opp til dekk 6. Svanehals på dekk 6 merkes om til chilled lab utlufting. Rør dimensjon er 150 mm.

Vedlegg

Filnavn	Filbeskrivelse	Filstørrelse (kb)
SAM_6068.JPG	Dekk 4	213 kb
SAM_6069.JPG	Dekk 4	207 kb
SAM_6066.JPG	Dekk 6	193 kb





